



EF接合チェックシート

| | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|-------|-------|-------|
| 工事番号 | 令和〇年度 受付No.〇〇〇号 | 工事名 | 〇〇邸給水管引込工事 | | | |
| 呼び径 | φ 50 | | | | | |
| 発電機の仕様: | 〇〇〇〇〇〇 | コントローラーの仕様: | 〇〇〇〇〇〇 | | | |
| 正常作動確認: | OK | 正常作動確認: | OK | | | |
| 施工方向 \longrightarrow  | | | | | | |
| 継手No. | ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 略図 |  | | | | | |
| 天候 | 4/10晴 | | 4/10晴 | 4/10晴 | 4/10晴 | 4/10晴 |
| 陸継ぎの有無 | × | | × | × | ○ | ○ |
| 曲げ施工の有無 | × | | × | × | × | × |
| 湧水の有無 | × | | × | × | × | × |
| 管の点検・清掃 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ※スクレープ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ※エタール(アセトン)清掃 | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 標線の確認 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ※通電終了時刻 | : | | 11:30 | 11:10 | 10:10 | 10:30 |
| ※インジケータの確認 | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ※クランプ取外し時刻 | : | | 11:35 | 11:15 | 10:15 | 10:35 |
| メカ継手のみ | インコア取付 | ○ | | | | |
| | ホルム締付完了時刻 | 11:50 | : | : | : | : |
| 埋戻し開始時刻 | 14:00 | | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 接合総合判定 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備考:メカニカル接合時※印項目は記入不要 | | | | | | |
| 施工年月日 | | 継手施工者 | 現場確認 | 現場立会 | 局監督員 | |
| 令和 3年 4月 10日 | | 水道 太郎 | 水道 次郎 | | | |

現場確認:現場においてチェックシート記載分の接合作業完了後、継手施工者とは別の作業者が接合状態を確認し記名。現場立会:局監督員が現場立会した時に現場で局監督員が記名。局監督員:施工現場から提出があったチェックシートの内容を確認した時に局監督員が記名。