管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	17003	合川1号橋	1	三宅６号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	4.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
2	1077	合川3号橋	1	国府５０４号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2024	4.3					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
3	17007	合川4号橋	1	長法寺１５４号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	4.8		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
4	17006	合川6号橋	1	国府５０３号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	4.8		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
5	17005	合川7号橋	1	国府５０４号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	4.9		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
6	17008	合川8号橋	1	長法寺１５３号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	7.3		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
7	17029	合川9号橋	1	長法寺１５２号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	7.3		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
8	17015	合川10号橋	1	三宅１７２号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.2			定期点検				高欄補修	定期点検			点検：定期点検(R9)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R14)
													120				37	120			
9	17016	合川11号橋	1	三宅５０号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.5			定期点検					定期点検 高欄補修			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検　高欄：補修(R14)
													120					169			
10	17017	合川19号橋	1	三宅８８号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	3.4		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
11	17018	合川20号橋	1	三宅８９号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.4		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
12	17019	合川21号橋	1	徳居９１号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	12.2		定期点検				1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 ひび割れ注入&断面修復 ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検				点検：定期点検(R8)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：1種ｹﾚﾝ&塗装　床版：ひび割れ注入&断面修復　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R13)
												120				9,542	120				
13	17023	合川23号橋	1	三宅１４０号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	3.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
14	17028	合川24号橋	1	徳居１７５号線	Ⅱ	Ⅱ	1992	33	2024	17.7					定期点検					定期点検 高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R16)
															120					7,723	
15	17030	合川25号橋	1	徳居１７５号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.4				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
16	18022	芥川1号橋	1	西冨田118号線	Ⅰ	Ⅰ	1996	29	2020	22.5	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		445			120					
17	16003	天名1号橋	1	御薗１５５号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	6.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
18	16006	天名6号橋	1	御薗６０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	4.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
19	16001	天名16号橋	1	御薗６号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	3.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
20	16022	天名17号橋	1	御薗１２５号線	Ⅰ	Ⅰ	1991	34	2023	8.4				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
21	16023	天名18号橋	1	御薗３２号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	3.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
22	16002	天名19号橋	1	御薗６号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	7.8				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
23	16024	天名22号橋	1	御薗１５４号線	Ⅰ	Ⅰ	1991	34	2022	3.6			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
24	16025	天名23号橋	1	御薗１５８号線	Ⅰ	Ⅰ	1990	35	2022	14.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
25	16026	天名24号橋	1	御薗１７４号線	Ⅱ	Ⅱ	1991	34	2022	9.5		定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 高欄補修 打換	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)，床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　高欄：補修　舗装：打換(R16)
												120					120			11,686	
26	16027	天名25号橋	1	御園177号線	Ⅰ	Ⅰ	1991	34	2020	13.0	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
27	16028	天名26号橋	1	御薗１８０号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.3		定期点検 高欄補修					定期点検				点検：定期点検　高欄：補修(R8)，点検：定期点検(R13)
												182					120				
28	16030	天名29号橋	1	御薗１９１号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	2.9				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
29	16031	天名30号橋	1	御薗１９１号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	2.7				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
30	163209	天名31号橋	1	御薗２０９号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
31	16033	天名32号橋	1	御薗１９５号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	6.6			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
32	16034	天名33号橋	1	御薗１９６号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	8.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
33	8001	飯野1号橋	1	三日市二丁目6号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2024	7.6					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)，点検：定期点検(R16)
															120			1,769		120	
34	8019	飯野3号橋	1	三日市二丁目7号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	3.6	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				定期点検					定期点検	床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
											859				120					120	
35	8021	飯野4号橋	1	西条三丁目47号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	3.7	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				定期点検					定期点検	床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
											417				120					120	
36	4051	飯野6号橋	1	算所三丁目190号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	4.5	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
37	8023	飯野8号橋	1	三日市67号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	4.3					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			定期点検	点検：定期点検(R11)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		2,081			120	
38	8025	飯野9号橋	1	三日市69号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	4.0					定期点検				ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工	定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工(R15)，点検：定期点検(R16)
															120				2,301	120	
39	8031	飯野10号橋	1	算所347号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	6.1					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
40	8016	飯野11号橋	1	西条道伯線	Ⅰ	Ⅰ	1986	39	2020	7.1	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
41	8024	飯野12号橋	1	三日市67号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	6.1					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)，点検：定期点検(R16)
															120			648		120	
42	8026	飯野13号橋	1	三日市69号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	6.0					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			定期点検	点検：定期点検(R11)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		2,225			120	
43	4068	飯野15号橋	1	算所303号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	7.0	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
44	8010	飯野16号橋	1	末広千代崎線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	2.3				定期点検		高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		51			120		
45	8027	飯野17号橋	1	道伯三丁目82号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	4.1	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		76			120					
46	8028	飯野18号橋	1	三日市115号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	4.8					定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)，点検：定期点検(R16)
															120				780	120	
47	8029	飯野19号橋	1	三日市119号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	8.0					定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)，点検：定期点検(R16)
															120				732	120	
48	8030	飯野20号橋	1	道伯128号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	3.8	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
49	14024	飯野21号橋	1	飯野十宮線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	4.0	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		89			120					
50	8046	飯野22号橋	1	西条233号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2020	4.8	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	97				
51	8048	飯野23号橋	1	西条236号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	4.8	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				定期点検					定期点検	床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
											607				120					120	
52	8014	飯野24号橋	1	西条道伯線	Ⅰ	Ⅰ	1982	43	2020	4.4	定期点検					定期点検		高欄補修			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R14)
											120					120		98			
53	8049	飯野25号橋	1	西条243号線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2024	5.1	高欄補修				定期点検					定期点検	高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
											103				120					120	
54	8015	飯野26号橋	1	西条道伯線	Ⅱ	Ⅱ	1964	61	2024	11.5				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検					定期点検	主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：ひび割れ注入&断面修復　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
														3,785	120					120	

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
											R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
55	8032	飯野27号橋	1	飯野寺家159号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2024	5.3					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
56	8033	飯野28号橋	1	飯野寺家159号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2024	7.1					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			定期点検	点検：定期点検(R11)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		2,019			120	
57	8045	飯野29号橋	1	地子町214号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	2.1					定期点検		高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		1,168			120	
58	8047	飯野30号橋	1	算所347号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2020	7.4	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	144				
59	8035	飯野31号橋	1	飯野寺家172号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2024	2.2					定期点検 ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工					定期点検	点検：定期点検　床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工(R11)，点検：定期点検(R16)
															1,164					120	
60	8037	飯野32号橋	1	飯野寺家183号線	Ⅱ	Ⅱ	1970	55	2024	10.3				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検					定期点検	床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
														2,035	120					120	
61	8036	飯野33号橋	1	飯野寺家172号線	Ⅰ	Ⅰ	1962	63	2020	8.4	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
62	14031	飯野36号橋	1	神戸地子町98号線	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2024	7.2					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		140			120	
63	8041	飯野37号橋	1	安塚190号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	5.6					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		106			120	
64	8002	飯野40号橋	1	玉垣若松線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	3.7	高欄補修				定期点検					定期点検	高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
											67				120					120	
65	8044	飯野41号橋	1	安塚194号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	7.2					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		2,264			120	
66	4065	飯野42号橋	1	算所300号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	3.7					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		72			120	
67	4066	飯野63号橋	1	算所301号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	3.4					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		62			120	
68	8051	飯野65号橋	1	道伯297号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	2.2					定期点検 1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 高欄補修					定期点検	点検：定期点検　主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　高欄：補修　床版：1種ｹﾚﾝ&塗装(R11)，点検：定期点検(R16)
															956					120	
69	8057	飯野67号橋	1	安塚328号線	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2024	5.5					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		105			120	
70	8058	飯野68号橋	1	安塚328号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2020	4.6	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	86				
71	8059	飯野69号橋	1	飯野寺家350号線	Ⅰ	Ⅰ	1978	47	2020	10.0	定期点検			高欄補修		定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R10)，点検：定期点検(R12)
											120			204		120					
72	8060	飯野70号橋	1	道伯３５４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	2.2				定期点検					定期点検 高欄補修		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検　高欄：補修(R15)
														120					157		

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
73	8061	飯野71号橋	1	道伯４１６号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.2				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
74	990074	飯野寺家橋	1	上野鈴鹿線	Ⅱ	Ⅱ	1969	56	2024	13.1			ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検					定期点検	床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R9)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
													7,174		120					120	
75	3069	石橋	1	加佐登一丁目318号線	Ⅰ	Ⅰ	1929	96	2023	2.1				定期点検		高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		35			120		
76	5002	石薬師1号橋	1	石薬師１７７号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	3.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
77	5003	石薬師2号橋	1	石薬師深溝線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	2.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
78	5029	石薬師3号橋	1	石薬師１７０号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.5			定期点検					定期点検		高欄補修	点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)，高欄：補修(R16)
													120					120		37	
79	5004	石薬師4号橋	1	石薬師５１号線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2022	3.5	高欄補修	定期点検					定期点検				高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
											68	120					120				
80	5006	石薬師6号橋	1	石薬師５４号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	4.8		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
81	5007	石薬師7号橋	1	石薬師５３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	3.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
82	5005	石薬師5号橋	1	石薬師５２号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	4.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
83	5008	石薬師8号橋	1	下大久保９８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	3.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
84	5010	石薬師10号橋	1	石薬師４９号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	7.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
85	5014	石薬師11号橋	1	南町切堤線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	5.0	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
86	5015	石薬師12号橋	1	石薬師２０３号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2021	3.5	定期点検 高欄補修					定期点検					点検：定期点検　高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R12)
											171					120					
87	5016	石薬師13号橋	1	石薬師２０３号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	2.7		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
88	5011	石薬師14号橋	1	上田４６号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	2.1		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
89	5035	石薬師15号橋	1	石薬師１９０号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	4.5		定期点検			高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			80		120				
90	5043	石薬師21号橋	1	石薬師１２８号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2024	4.0					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
91	5025	石薬師22号橋	1	上田９８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	4.4		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
92	5026	石薬師23号橋	1	上田98号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	4.9					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
93	5027	石薬師24号橋	1	上野１０６号線	Ⅰ	Ⅰ	1980	45	2021	20.0		定期点検				高欄補修	定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R13)
												120				398	120				
94	5030	石薬師25号橋	1	上田99号線	Ⅰ	Ⅰ	1975	50	2020	11.4	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		225			120					
95	5031	石薬師26号橋	1	上田１６２号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	2.5		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
96	5032	石薬師27号橋	1	上野167号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	4.3					定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)，点検：定期点検(R16)
															120				277	120	
97	5033	石薬師28号橋	1	深溝１１５号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	3.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
98	5034	石薬師29号橋	1	上田４３号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	3.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
99	23036	石薬師30号橋	1	石薬師１３号線	Ⅰ	Ⅱ	1986	39	2022	3.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
100	5036	石薬師31号橋	1	上田１５４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	10.4				定期点検			高欄補修		定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R15)
														120			80		120		
101	5037	石薬師32号橋	1	石薬師１９２号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	2.2				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
102	2017	和泉橋	6	汲川原５５号線	Ⅱ	Ⅱ	1980	45	2024	199.3			伸縮装置ゴム取替	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修 舗装打換	定期点検 伸縮装置ゴム取替	支承防錆				定期点検	伸縮装置：ゴム取替(R9,11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　横桁：ひび割れ注入&断面修復　床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　舗装：打換　橋脚：ひび割れ注入&断面修復(R10)，点検：定期点検(R11)，支承：防錆処理(R12)，点検：定期点検(R16)
													23,000	50,000	30,000	5,000				120	
103	2016	井田川2号橋	1	汲川原５５号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.4			定期点検		高欄補修			定期点検			点検：定期点検(R9)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R14)
													120		57			120			
104	18006	井田川4号橋	1	中冨田１３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
105	18007	井田川5号橋	1	中冨田１３号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	6.4				定期点検			高欄補修		定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R15)
														120			125		120		
106	18009	井田川7号橋	1	小田４５号線	Ⅰ	Ⅰ	1994	31	2022	3.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
107	18010	井田川8号橋	2	小田45号線	Ⅱ	Ⅱ	1991	34	2024	9.9					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修		定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)，点検：定期点検(R16)
															120			1,007		120	
108	18001	井田川9号橋	1	西冨田広瀬線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
109	18012	井田川13号橋	1	小田７５号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	2.3		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
110	18025	井田川14号橋	1	西冨田１１８号線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2023	2.8				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
111	18024	井田川15号橋	1	西冨田１１８号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.1				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
112	23008	一ノ瀬橋	1	東森/木一ノ瀬線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	11.0	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
113	10091	一ノ宮1号橋	1	一ノ宮１５号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	7.3				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
114	10105	一ノ宮9号橋	1	一ノ宮７８号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2023	2.4				定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R16)
														120					120	1,384	
115	10108	一ノ宮12号橋	1	高岡８２号線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2023	2.0				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
116	10112	一ノ宮16号橋	1	南長太332号線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2020	4.3					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
117	14003	一ノ宮19号橋	1	萱町水巻線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	6.3				定期点検			高欄補修		定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R15)
														120			129		120		
118	10014	一ノ宮20号橋	1	高岡９０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	5.2				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
119	10015	一ノ宮21号橋	1	一ノ宮４６号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.8				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
120	10016	一ノ宮22号橋	1	一ノ宮５８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	2.7				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
121	10017	一ノ宮23号橋	1	一ノ宮４８号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2023	4.3				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
122	10018	一ノ宮24号橋	1	一ノ宮６０号線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2023	2.7				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
123	10019	一ノ宮25号橋	1	一ノ宮９３号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2023	3.0				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
124	10021	一ノ宮27号橋	1	一ノ宮１０７号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	2.6				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
125	10022	一ノ宮28号橋	1	一ノ宮１１９号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	4.9				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
126	10023	一ノ宮29号橋	1	一ノ宮１１８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	3.3				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
127	10024	一ノ宮30号橋	1	一ノ宮１１８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	4.8				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
128	10025	一ノ宮31号橋	1	一ノ宮５４９号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	4.8				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
129	10026	一ノ宮32号橋	1	一ノ宮５４９号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	7.3				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
130	10028	一ノ宮35号橋	1	池田１６１号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.0				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
131	10029	一ノ宮36号橋	1	池田５２７号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	4.3				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
132	10030	一ノ宮37号橋	1	北長太５４５号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	5.4				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
133	10032	一ノ宮40号橋	1	北長太395号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	8.5				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検					定期点検	床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
														572	120					120	
134	10035	一ノ宮43号橋	1	北長太493号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	4.2	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
135	10036	一ノ宮44号橋	1	北長太180号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	8.5					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
136	10037	一ノ宮45号橋	1	北長太182号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	8.4				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検					定期点検	床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
														571	120					120	
137	10041	一ノ宮49号橋	1	長太新町一丁目１８９号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	2.4				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
138	10042	一ノ宮50号橋	1	長太新町一丁目１９０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	2.3				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
139	10045	一ノ宮53号橋	1	長太新町一丁目184号	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	9.4					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
140	10049	一ノ宮57号橋	1	長太新町二丁目１８５号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2023	2.3				定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R16)
														120					120	1,583	
141	10050	一ノ宮58号橋	2	長太新町二丁目２４０号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2023	7.0				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
142	10051	一ノ宮59号橋	1	長太旭町四丁目２３１号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	2.5				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
143	10052	一ノ宮60号橋	1	長太旭町四丁目２３２号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2023	3.3				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
144	10053	一ノ宮61号橋	1	長太新町四丁目２７９号線	Ⅰ	Ⅰ	2023	2	2023	20.8				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
145	10054	一ノ宮62号橋	1	長太新町一丁目２４３号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2023	6.0				定期点検		ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 ひび割れ注入&断面修復			定期点検		点検：定期点検(R10)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		5,027			120		
146	10057	一ノ宮65号橋	1	北長太２８０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	3.6				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
147	10058	一ノ宮66号橋	1	北長太２８０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	3.5				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
148	10070	一ノ宮68号橋	1	長太栄町四丁目319号	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	4.9	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
149	10080	一ノ宮69号橋	1	長太栄町四丁目322号	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	2.2	ひび割れ注入&断面修復&足場工				定期点検					定期点検	主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　横桁：ひび割れ注入&断面修復　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
											1,685				120					120	
150	10113	一ノ宮70号橋	1	一ノ宮15号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	6.3	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
151	10114	一ノ宮71号橋	1	一ノ宮119号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	6.4					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検	点検：定期点検(R11)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)，点検：定期点検(R16)
															120			1,896		120	
152	10116	一ノ宮72号橋	1	長太新町二丁目２４５号線	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2023	8.4				定期点検			高欄補修		定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R15)
														120			187		120		
153	10117	一ノ宮73号橋	1	長太栄町三丁目314号	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	2.0					定期点検		高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		812			120	
154	10118	一ノ宮74号橋	1	長太栄町三丁目326号	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	2.6	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				定期点検					定期点検	主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
											1,542				120					120	
155	10119	一ノ宮75号橋	1	南長太332号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	9.5				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					定期点検	床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
														2,648	120					120	
156	9059	一ノ宮76号橋	1	高岡台五丁目３８９号線	Ⅰ	Ⅱ	1971	54	2023	15.1				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														5,333					5,333		
157	10141	一ノ宮78号橋	1	柳池田線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2024	2.1					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
158	10123	一ノ宮79号橋	1	長太新町二丁目３４９号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2023	3.0				定期点検			高欄補修		定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R15)
														120			67		120		
159	10129	一ノ宮81号橋	1	一ノ宮３８１号線	Ⅲ	Ⅲ	1981	44	2023	8.0				定期点検					定期点検 高欄補修		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検　高欄：補修(R15)
														120					284		
160	10130	一ノ宮82号橋	1	一ノ宮４０１号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2023	4.6				定期点検			高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R15)
														120			2,593		120		
161	10132	一ノ宮84号橋	1	長太新町二丁目４５２号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2023	2.0				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
162	10133	一ノ宮85号橋	1	長太新町二丁目４５２号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2023	2.7				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
163	10134	一ノ宮86号橋	2	長太新町二丁目452号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	5.3				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					定期点検	床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
														3,419	120					120	
164	10135	一ノ宮87号橋	1	北長太５２９号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	6.3				定期点検					定期点検 高欄補修		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検　高欄：補修(R15)
														120					241		
165	10137	一ノ宮90号橋	1	長太新町一丁目３４３号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	2.3				定期点検		高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		42			120		
166	10138	一ノ宮91号橋	1	長太旭町五丁目４９０号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	2.3				定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		1,791			120		
167	10139	一ノ宮92号橋	1	長太旭町五丁目４８９号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	2.2				定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				定期点検		点検：定期点検(R10)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：ひび割れ注入&断面修復　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R15)
														120	3,119				120		
168	10140	一ノ宮93号橋	1	長太旭町五丁目４８９号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	2.2				定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		3,407			120		
169	10102	一本橋	2	一ノ宮６４号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	5.6			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
170	7006	一本松橋	1	風呂之下大下線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	33.2		定期点検					定期点検			1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工 高欄補修	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　横桁：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強　高欄：補修(R16)
												706					706			19,381	
171	7033	稲栄橋	1	稲生三丁目３３２号線	Ⅱ	Ⅱ	1990	35	2023	23.4				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														282					282		
172	8012	稲生1号橋	1	三日市稲生線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2022	3.4		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
173	7009	稲生5号橋	1	稲生５４号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2022	5.5		定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
												120					120		4,163		
174	7010	稲生6号橋	1	稲生四丁目１００号線	Ⅰ	Ⅰ	1962	63	2022	3.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
175	7011	稲生8号橋	1	稲生１０７号線	Ⅰ	Ⅰ	1962	63	2022	2.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
176	7012	稲生9号橋	1	稲生１０７号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2022	5.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
177	7013	稲生10号橋	1	稲生１０７号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2022	2.5		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
178	7014	稲生11号橋	1	稲生西二丁目１０８号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2022	2.4		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
179	7016	稲生12号橋	1	稲生１２８号線	Ⅰ	Ⅰ	1962	63	2022	3.7			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
180	7017	稲生13号橋	1	稲生１２９号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2022	4.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
181	7015	稲生14号橋	1	稲生西二丁目１０８号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2022	4.7		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
182	7001	稲生15号橋	1	【廃止】稲生西一丁目１４０号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	5.1		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
183	7020	稲生16号橋	1	稲生４４６号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2023	4.5				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
184	7022	稲生17号橋	1	稲生４４７号線	Ⅰ	Ⅰ	1962	63	2023	4.5				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
185	7002	稲生19号橋	1	【廃止】稲生西一丁目１４０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	4.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
186	7028	稲生26号橋	1	稲生３９２号線	Ⅱ	Ⅱ	2003	22	2023	18.5				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														282					282		
187	7029	稲生27号橋	1	稲生３９３号線	Ⅰ	Ⅰ	2003	22	2023	18.5				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
188	7027	稲生29号橋	1	稲生塩屋一丁目240号線	Ⅰ	Ⅰ	1986	39	2020	30.1	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											618					618					
189	7034	稲生33号橋	1	稲生三丁目３３２号線	Ⅰ	Ⅰ	2017	8	2023	31.5				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														282					282		
190	9999-1	市道稲生70号線跨道橋	1	市道稲生70号線	Ⅰ	Ⅰ	2013	12	2022	37.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
191	2010	稲生7号橋	1	加佐登鼓ヶ浦線	Ⅱ	Ⅱ	1966	59	2022	13.6			定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検			点検：定期点検(R9)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R14)
													8,000			13,131		8,000			
192	2011	稲生新橋	1	加佐登鼓ヶ浦線	Ⅱ	Ⅱ	1964	61	2024	12.5					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)，点検：定期点検(R16)
															120			9,724		120	
193	22037	伊船橋	1	三畑長澤線	Ⅲ	Ⅲ	1969	56	2022	31.0		ひび割れ注入&断面修復&足場工 床版：仮設 高欄補修 転落防止柵補修	定期点検 伸縮装置取替 舗装打換					定期点検			主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工，床版：仮設，高欄補修，転落防止柵補修(R8)，伸縮装置：取替，舗装：塗装地覆舗装付属物，点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
												73,673	11,000					120			
194	23020	岩/谷橋	1	西庄内４２号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	3.3		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
195	5042-1	上田橋(歩道)	1	加佐登上野線	Ⅰ	Ⅰ	1996	29	2022	27.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
196	5042-2	上田橋	1	加佐登上野線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	25.5		定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検				点検：定期点検(R8)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R13)
												120				22,145	120				
197	2047	牛飼橋	1	鞠鹿野五反田線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	16.3		定期点検					定期点検		高欄補修		点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)，高欄：補修(R15)
												120					120		318		
198	16010	越知橋	2	徳田６４号線	Ⅱ	Ⅱ	1977	48	2022	61.9		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												471					471				

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
199	23024	大脇橋	1	東庄内６９号線	Ⅱ	Ⅱ	1976	49	2021	15.3	定期点検					定期点検				1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工 高欄補修	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　高欄：補修(R16)
											120					120				6,995	
200	18019	小田1号橋	1	小田８９号線	Ⅱ	Ⅱ	1994	31	2023	25.4				定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 高欄補修	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)，床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　高欄：補修(R16)
														282					282	16,607	
201	18020	小田跨線橋	1	小田８３号線	Ⅱ	Ⅱ	2006	19	2023	24.3				定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R16)
														5,333					5,333	5,586	
202	3002	加佐登2号橋	1	高塚２号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	4.3				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
203	3005	加佐登5号橋	1	広瀬３４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	5.0		定期点検			高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			41		120				
204	3006	加佐登6号橋	1	高塚２８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	2.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
205	3007	加佐登7号橋	1	広瀬４５号線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2022	4.7		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
206	3008	加佐登8号橋	1	広瀬２７３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	3.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
207	3009	加佐登9号橋	1	広瀬６３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
208	3010	加佐登10号橋	1	広瀬６３号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
209	3011	加佐登11号橋	1	広瀬２６７号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
210	3012	加佐登12号橋	1	広瀬２７４号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	2.5		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
211	3013	加佐登13号橋	1	広瀬５９号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	5.4		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
212	3014	加佐登14号橋	1	広瀬６１号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	4.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
213	3052	加佐登15号橋	1	広瀬７１号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
214	3016	加佐登18号橋	1	広瀬８０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	3.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
215	3017	加佐登19号橋	1	広瀬８０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
216	3018	加佐登20号橋	1	津賀９４号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
217	3019	加佐登21号橋	1	津賀９４号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	4.3		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
218	3020	加佐登22号橋	1	広瀬７９号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	3.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
219	21031	加佐登23号橋	1	屋敷中土居線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
220	3021	加佐登24号橋	1	広瀬６０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	4.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
221	3022	加佐登25号橋	1	広瀬６４号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	3.7			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
222	3023	加佐登26号橋	1	深溝108号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	13.4	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
223	3031	加佐登27号橋	1	広瀬156号線	Ⅲ	Ⅲ	1962	63	2020	3.8	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			1,718		
224	3034	加佐登28号橋	1	津賀178号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2024	5.0					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)，点検：定期点検(R16)
															120			1,801		120	
225	5028	加佐登33号橋	1	上田９８号線	Ⅰ	Ⅱ	1980	45	2021	16.6	定期点検					定期点検			高欄補修		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R15)
											120					120			326		
226	3051	加佐登34号橋	1	加佐登一丁目２１４号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
227	3047	加佐登35号橋	1	広瀬５３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	3.6			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
228	3046	加佐登37号橋	1	高塚広瀬線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	3.4	定期点検				高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				62	120					
229	2008	加佐登38号橋	1	庄野津賀線	Ⅱ	Ⅱ	1980	45	2023	13.6				定期点検		高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R15)
														5,333		4,875			5,333		
230	3049	加佐登39号橋	1	高塚岸田線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2023	4.6				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
231	3055	加佐登40号橋	1	高塚２１６号線	Ⅰ	Ⅰ	1978	47	2023	11.5				定期点検					定期点検	高欄補修	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)，高欄：補修(R16)
														600					600	236	
232	3356	加佐登41号橋	1	広瀬２２２号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
233	3357	加佐登42号橋	1	広瀬２２４号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	4.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
234	3358	加佐登43号橋	1	加佐登２４５号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	2.3		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
235	3359	加佐登44号橋	1	津賀250号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	7.2	定期点検 120		高欄補修 139			定期点検 120					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
236	3061	加佐登46号橋	1	広瀬２６７号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	3.7			定期点検 120					定期点検 120			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
237	3063	加佐登48号橋	1	広瀬１２５号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.5				定期点検 120					定期点検 120		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
238	3064	加佐登49号橋	1	広瀬１２６号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.5				定期点検 120					定期点検 120		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
239	3065	加佐登50号橋	1	広瀬１２７号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.5				定期点検 120					定期点検 120		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
240	3066	加佐登51号橋	1	広瀬３１４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.5				定期点検 120					定期点検 120		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
241	990241	無名橋	1	加佐登上野線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	17.3	1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 高欄補修 3,783				定期点検 149					定期点検 149	主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：1種ｹﾚﾝ&塗装 高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
242	3062	加佐登47号橋	1	広瀬２７４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.5			定期点検 120					定期点検 120			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
243	17026	春日橋	2	徳居１６９号線	Ⅱ	Ⅱ	1973	52	2024	49.7					定期点検 298					定期点検 298	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
244	12003	金沢橋	2	玉垣若松線	Ⅰ	Ⅱ	1978	47	2021	49.4	定期点検 1,236				高欄補修 973	定期点検 1,236					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R12)
245	17002	金堤橋	2	金堤桑名垣内線	Ⅱ	Ⅱ	1974	51	2024	49.6				ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着 ひび割れ注入&断面修復&炭素 30,090	定期点検 298					定期点検 298	横桁：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着　床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 橋脚：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
246	266-1	蒲川橋(歩道)	1	中町東大町線	Ⅰ	Ⅰ	1968	57	2021	25.9		定期点検 235					定期点検 235				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
247	266-2	蒲川橋(車道)	1	中町東大町線	Ⅲ	Ⅱ	1968	57	2021	25.4	定期点検 618		補修設計 11,000	支承取替 30,000	伸縮装置取替 1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工 ひび割れ注入&断面修復&足場 10,000	定期点検 舗装打換 9,618					点検：定期点検(R7)，補修設計(R9)，支承取替(R10)，伸縮装置：取替，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，舗装打換，点検：定期点検(R12)
248	23022	亀渕橋	1	西庄内67号線	Ⅱ	Ⅱ	1976	49	2024	12.7				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修 2,574	定期点検 120					定期点検 120	床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R10)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
249	9067	河曲2号橋	1	国分３１６号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	6.7		定期点検 120					定期点検 高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工 2,192				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
250	9068	河曲4号橋	1	木田３２０号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	3.9		定期点検 120					定期点検 120				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
251	4037	河曲5号橋	1	甲斐398号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	5.5					定期点検 120					定期点検 120	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
252	4039	河曲7号橋	1	甲斐104号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	5.5					定期点検 120		ひび割れ注入&断面修復&足場工 2,261			定期点検 120	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R16)

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
253	9054	河曲8号橋	1	竹野108号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	3.0					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		58			120	
254	9005	河曲12号橋	1	山辺３１９号線	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2022	6.4		定期点検					定期点検		高欄補修		点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)，高欄：補修(R15)
												120					120		127		
255	9006	河曲13号橋	1	木田140号線	Ⅰ	Ⅰ	1978	47	2020	17.7	定期点検			高欄補修		定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R10)，点検：定期点検(R12)
											120			349		120					
256	9007	河曲14号橋	1	木田145号線	Ⅰ	Ⅰ	1978	47	2020	17.7	定期点検			高欄補修		定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R10)，点検：定期点検(R12)
											120			349		120					
257	9008	河曲15号橋	1	国分４４号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	2.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
258	9009	河曲16号橋	1	国分４４号線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2022	2.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
259	9011	河曲18号橋	1	野辺331号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	3.8					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		1,736			120	
260	9014	河曲21号橋	1	木田１９０号線	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2022	2.9		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
261	9016	河曲23号橋	1	河田158号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	2.8					定期点検 ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 高欄補修					定期点検	点検：定期点検　床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R16)
															2,368					120	
262	9017	河曲24号橋	1	河田163号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2020	2.1	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	35				
263	9075	河曲25号橋	1	河田１６４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2024	2.0					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
264	9019	河曲26号橋	1	河田167号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2020	2.2	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	37				
265	9020	河曲27号橋	1	河田173号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	2.5	定期点検			高欄補修		定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R10)，点検：定期点検(R12)
											120			43		120					
266	9021	河曲28号橋	1	河田173号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	7.1				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					定期点検	床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
														2,707	120					120	
267	9022	河曲29号橋	1	野辺179号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	6.0					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		542			120	
268	9023	河曲30号橋	1	河田178号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	6.1					定期点検		高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		1,647			120	
269	9025	河曲32号橋	1	河田173号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	7.6					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		160			120	
270	9026	河曲33号橋	1	河田357号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	2.5	定期点検				高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				43	120					

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
											R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次												
271	9027	河曲34号橋	1	河田173号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	4.0					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		387			120	
272	9028	河曲35号橋	1	河田189号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2020	5.6	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	116				
273	9032	河曲39号橋	1	十宮前里1号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	2.9	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修 橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,893				
274	9033	河曲40号橋	1	十宮前里1号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	3.6	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	380				
275	9034	河曲41号橋	1	十宮三丁目228号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	6.0	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	412				
276	9035	河曲42号橋	1	十宮三丁目219号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	4.1	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	81				
277	9036	河曲43号橋	1	十宮三丁目219号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	2.8	定期点検					定期点検	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	854				
278	9037	河曲44号橋	1	十宮三丁目221号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	4.2	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修 橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,371				
279	9038	河曲45号橋	1	十宮二丁目214号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	4.1	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	356				
280	9039	河曲46号橋	1	十宮二丁目215号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	3.5	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修 橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,658				
281	9040	河曲47号橋	1	十宮一丁目216号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	5.6	定期点検					定期点検	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,683				
282	14001	河曲48号橋	1	萱町水巻線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	4.0	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	2,099				
283	9041	河曲49号橋	1	須賀三丁目254号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	3.3	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	267				
284	9042	河曲50号橋	1	須賀三丁目255号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	3.0	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	58				
285	9043	河曲51号橋	1	須賀二丁目259号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	2.5	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修 橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,410				
286	9044	河曲52号橋	1	須賀二丁目258号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	6.1	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	127				
287	9045	河曲53号橋	1	須賀241号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	3.3	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	58				
288	9046	河曲54号橋	1	須賀241号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2020	5.4	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	102				

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
289	9047	河曲55号橋	1	須賀２８１号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	3.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
290	9048	河曲56号橋	1	須賀397号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	3.3	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	261				
291	9050	河曲58号橋	1	須賀394号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	2.8	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	220				
292	10001	河曲60号橋	1	一/宮119号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	5.3	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	540				
293	4023	河曲63号橋	1	甲斐111号線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2020	5.4	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
294	9056	河曲64号橋	1	野辺112号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	5.5	定期点検					定期点検	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,535				
295	4076	河曲66号橋	1	甲斐３５３号線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2022	7.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
296	9071	河曲69号橋	1	須賀３９９号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	6.3				定期点検					定期点検	高欄補修	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)，高欄：補修(R16)
														120					120	121	
297	9066	河曲70号橋	1	須賀307号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	5.5	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修 橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,894				
298	9069	河曲71号橋	1	山辺３２７号線	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2022	5.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
299	9070	河曲72号橋	1	山辺３２８号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.6			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
300	9392	河曲74号橋	1	須賀340号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	4.8		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
301	9072	河曲76号橋	1	野辺１７９号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	5.8				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
302	9073	河曲77号橋	1	山辺２９７号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	12.5				定期点検					定期点検	高欄補修	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)，高欄：補修(R16)
														120					120	248	
303	9074	河曲78号橋	1	甲斐４５０号線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2023	5.1				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
304	14006	神戸1号橋	1	神戸六丁目37号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	7.3	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
305	14007	神戸2号橋	1	神戸七丁目38号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	7.3	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,308				
306	9061	神戸3号橋	1	十宮一丁目201号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	2.3	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修 橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,241				

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
307	14011	神戸7号橋	1	神戸九丁目33号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	3.4	定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R12)
											120			233		120					
308	14025	神戸15号橋	1	神戸五丁目55号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	2.9	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修 橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,127				
309	14029	神戸16号橋	1	神戸四丁目87号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	2.8	定期点検					定期点検	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	820				
310	14039	神戸17号橋	1	神戸五丁目８５号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2024	2.2					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		40			120	
311	14032	神戸18号橋	1	神戸三丁目99号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2020	5.8	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	121				
312	14030	神戸19号橋	1	神戸三丁目91号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	8.6	定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修		定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R12)
											120			3,959		120					
313	8040	神戸20号橋	1	安塚188号線	Ⅰ	Ⅰ	1986	39	2020	16.0	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
314	8039	神戸21号橋	1	飯野寺家187号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2020	8.7	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
315	14033	神戸22号橋	1	神戸四丁目114号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	4.5	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	90				
316	14034	神戸23号橋	1	西条歩行者専用道路	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	5.4	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	1,036				
317	14035	神戸24号橋	1	西条２５１号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	2.5	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			定期点検					定期点検		高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7)，点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
											3,723			120					120		
318	14038	神戸28号橋	1	神戸六丁目１３８号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	7.6			定期点検		高欄補修			定期点検			点検：定期点検(R9)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R14)
													120		160			120			
319	15013	木鎌濃橋	2	五祝１２１号線	Ⅱ	Ⅱ	1973	52	2022	53.0	伸縮装置止水材 支承取替&足場工	定期点検	1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工				定期点検				伸縮装置止水材，支承取替&足場工(R7)，点検：定期点検(R8)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工，横桁：1種ｹﾚﾝ&塗装(R9)，点検：定期点検(R13)
											23,000	471	44,000				471				
320	15014	木鎌橋	3	五祝１２２号線	Ⅱ	Ⅱ	1965	60	2022	52.0		定期点検					定期点検 1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工 ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　横桁：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強　床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着 橋脚：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
												706					38,966				
321	9077	木田川橋	3	国分３７４号線	Ⅱ	Ⅱ	1989	36	2023	18.4				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
322	23003	北子橋	1	西庄内45号線	Ⅱ	Ⅱ	1995	30	2020	12.2	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											618					618					
323	12015	北代橋	1	柳江島線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	9.5		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
324	18002	北の口橋	2	東浦荒子線	Ⅰ	Ⅰ	1984	41	2020	24.3	定期点検					定期点検				高欄補修	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R16)
											120					120				476	

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
325	4594-1	北山跨線橋(歩道橋)	1	末広東稲生線	Ⅰ	Ⅱ	1966	59	2021	28.0	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											4,500					4,500					
326	4594-2	北山跨線橋	1	末広東稲生線	Ⅲ	Ⅲ	1966	59	2021	14.6	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											4,500					4,500					
327	23011	清水橋	1	西庄内２４号線	Ⅲ	Ⅱ	1972	53	2021	10.0	定期点検		補修設計	伸縮装置止水材	ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検 ひび割れ注入					点検：定期点検(R7)，補修設計(R9)，伸縮装置止水材(R10)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工，床版：ひび割れ注入&断面修復，橋台：断面修復&足場工(R11)，橋台：ひび割れ注入，点検：定期点検(R12)
											120		4,400	20,000	3,600	1,000					
328	23027	切替橋	1	東庄内６８号線	Ⅰ	Ⅰ	1976	49	2021	31.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												235					235				
329	21024	口明橋	1	三畑深溝線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	9.6		定期点検					定期点検 ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
												120					1,319				
330	17021	久保橋	1	三宅１２４号線	Ⅱ	Ⅱ	1974	51	2024	15.0					定期点検					定期点検 ひび割れ注入&断面修復&足場工	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検　主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R16)
															149					1,435	
331	19003	久間田3号橋	1	花川４４号線	Ⅰ	Ⅱ	1985	40	2022	4.5		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
332	19004	久間田4号橋	1	下大久保167号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	11.5	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	225				
333	19005	久間田5号橋	1	下大久保４９号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	3.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
334	19006	久間田6号橋	1	下大久保１００号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	2.3		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
335	19007	久間田7号橋	1	下大久保１０２号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	2.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
336	19008	久間田8号橋	1	下大久保１０３号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	2.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
337	19010	久間田10号橋	1	木田７号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
338	19011	久間田11号橋	1	下大久保１０３号線	Ⅰ	Ⅰ	1985	40	2022	2.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
339	19012	久間田12号橋	1	下大久保159号線	Ⅱ	Ⅱ	1985	40	2020	12.6	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
340	19016	久間田16号橋	1	下大久保170号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	11.5	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	227				
341	3027	下足比橋	1	広瀬130号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	6.5	定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R8)，点検：定期点検(R12)
											120	776				120					
342	5012	元助橋	1	自由ヶ丘四丁目65号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	12.8	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
343	1028	国府2号橋	1	平野１９号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	8.4					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
344	1026	国府3号橋	1	平野8号線	Ⅰ	Ⅰ	2005	20	2020	11.7	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
345	1029	国府4号橋	1	平野２６号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2024	8.5					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
346	1030	国府5号橋	1	平野２８号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	8.5			ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検					定期点検	床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R9)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
													432		120					120	
347	1031	国府6号橋	1	平野３７号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	3.5					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				定期点検	点検：定期点検(R11)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R16)
															120	1,179				120	
348	1032	国府7号橋	1	平野37号線	Ⅱ	Ⅱ	1979	46	2020	12.2	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				3,085	120					
349	1033	国府8号橋	2	平野４１号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2024	6.8					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
350	1037	国府10号橋	1	平野55号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	10.5	定期点検					定期点検		高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		1,813			
351	1038	国府11号橋	1	国府５０２号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	3.9					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
352	1050	国府12号橋	1	国府133号線	Ⅱ	Ⅱ	1985	40	2020	11.7	定期点検					定期点検		高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		2,752			
353	1040	国府19号橋	1	国府８５号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	7.5					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
354	1047	国府20号橋	1	国府１１７号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2024	2.2					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
355	1039	国府21号橋	1	平野６７号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	4.5					定期点検 高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工					定期点検	点検：定期点検　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R16)
															9,116					120	
356	1054	国府25号橋	1	国府１１７号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	3.4					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
357	1058	国府27号橋	1	住吉五丁目２２４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2024	2.5					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
358	1057	国府28号橋	1	国府２１８号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	2.0			ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修		定期点検					定期点検	主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
													285		120					120	
359	1086	国府30号橋	1	国府５０４号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	4.3					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
360	1062	国府33号橋	1	住吉四丁目548号線	Ⅰ	Ⅰ	1993	32	2020	10.2	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
361	1064	国府36号橋	1	住吉一丁目266号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	2.7	定期点検 高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工					定期点検					点検：定期点検　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7)，点検：定期点検(R12)
											2,796					120					
362	1069	国府37号橋	1	住吉二丁目２８４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	4.3				定期点検		高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		80			120		
363	1071	国府38号橋	1	住吉二丁目２８５号線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2024	2.7	高欄補修				定期点検					定期点検	高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
											51				120					120	
364	1072	国府39号橋	1	住吉二丁目２８９号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	2.7					定期点検 ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修					定期点検	点検：定期点検　主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R16)
															499					120	
365	1070	国府40号橋	1	住吉二丁目２８４号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	2.7	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				定期点検					定期点検	主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
											379				120					120	
366	1075	国府42号橋	1	住吉４９７号線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2024	3.7					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
367	1056	国府43号橋	1	国府２１３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2024	4.8					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
368	1078	国府46号橋	1	国府３９３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2024	2.9					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
369	1081	国府49号橋	1	国府４０３号線	Ⅰ	Ⅰ	1672	353	2024	3.9					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
370	1055	国府50号橋	1	国府５３６号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	2.7					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
371	1068	国府51号橋	1	住吉二丁目２８２号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	2.7					定期点検 ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修					定期点検	点検：定期点検　主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R16)
															411					120	
372	1061	国府52号橋	1	住吉四丁目５４８号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	2.3					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
373	1025	国府53号橋	1	住吉道伯線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	2.7					定期点検 ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修					定期点検	点検：定期点検　主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R16)
															570					120	
374	1067	国府55号橋	1	住吉三丁目２８１号線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2024	2.2	高欄補修				定期点検					定期点検	高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
											40				120					120	
375	1083	国府56号橋	1	平野４４９号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	2.5				定期点検		高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		96			120		
376	1084	国府57号橋	1	住吉４９５号線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2024	3.7					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
377	1087	国府59号橋	1	国府１８２号線	Ⅰ	Ⅰ	1990	35	2021	15.3		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												235					235				
378	1090	国府60号橋	1	国府４８２号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.5				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
379	1089	国府61号橋	1	住吉一丁目５６４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	5.1				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
380	13251	国府62号橋	1	住吉２５１号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	4.7				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
381	1091	国府64号橋	1	住吉三丁目５２８号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.7				定期点検		高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		82			120		
382	1092	国府65号橋	1	住吉三丁目３０８号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.1				定期点検		高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		69			120		
383	1093	国府66号橋	1	住吉三丁目３１０号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.7				定期点検		高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		91			120		
384	23013	糀風呂橋	1	西庄内２３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	6.8		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
385	2063-1	高神橋(歩道)	1	高塚岸田線	Ⅰ	Ⅰ	1978	47	2023	30.0				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														800					800		
386	2063-2	高神橋	1	高塚岸田線	Ⅱ	Ⅱ	1978	47	2023	15.7				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														800					800		
387	20002	小坂橋	1	大久保６号線	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2022	5.9		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					235				
388	14018	寿橋	1	神戸八丁目43号線	Ⅱ	Ⅱ	1980	45	2020	13.3	定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修		定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R10)，点検：定期点検(R12)
											120			4,318		120					
389	6009	子安橋	1	寺家稲生線	Ⅱ	Ⅱ	1988	37	2020	12.8	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
390	15003	栄1号橋	1	栄天名線	Ⅰ	Ⅰ	1980	45	2020	14.0	定期点検					定期点検 高欄補修					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検　高欄：補修(R12)
											120					235					
391	9389	栄2号橋	1	五祝３６３号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	2.5		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
392	15010	栄4号橋	1	越知１９号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	5.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
393	15016	栄7号橋	1	東磯山四丁目２１８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	3.7			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
394	15019	栄9号橋	1	磯山一丁目２６４号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	4.4		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
395	15018	栄10号橋	1	磯山一丁目２６４号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
396	15021	栄11号橋	1	東磯山一丁目２６５号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	6.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
397	15017	栄12号橋	1	磯山一丁目２６４号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	6.8		定期点検		ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 ひび割れ注入&断面修復&足場工			定期点検				点検：定期点検(R8)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R13)
												120		5,991			120				
398	15022	栄13号橋	1	東磯山一丁目２７０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.7		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
399	15023	栄14号橋	1	東磯山一丁目２７１号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	4.9		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
400	15015	栄15号橋	1	磯山一丁目１５３号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	3.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
401	15002	栄16号橋	1	栄天名線	Ⅰ	Ⅰ	1974	51	2020	6.3	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
402	15011	栄17号橋	1	越知２５号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	2.9		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
403	15024	栄18号橋	1	五祝１０５号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	4.1	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
404	15025	栄19号橋	1	越知３２号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	6.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
405	254	栄橋	2	栄天名線	Ⅰ	Ⅰ	1989	36	2021	55.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												471					471				
406	14027	幸橋	1	神戸二丁目75号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	9.2	定期点検					定期点検	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	2,233				
407	20001	沢山橋	1	大久保５号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	6.3			定期点検		高欄補修			定期点検			点検：定期点検(R9)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R14)
													120		123			120			
408	6096	さんぎ橋	1	寺家四丁目457号線	Ⅰ	Ⅰ	1975	50	2020	10.3	定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		1,756			120					
409	4077	算所1号橋	1	算所352号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	2.4	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				1,575	120					
410	6108	寺家跨線橋	7	寺家五丁目６６０号線	Ⅱ	Ⅱ	1998	27	2021	193.5	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋脚：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											6,333					6,333		3,929			
411	8004	寺家橋	1	神戸三丁目１３２号線	Ⅰ	Ⅰ	2023	2	2023	13.8				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
412	14026	地子橋	1	神戸一丁目70号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2020	6.8	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	142				
413	3030	市道橋	1	広瀬１４８号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	3.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
414	12012	島橋	1	肥田北玉垣線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	9.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
415	23023	下田/神橋	1	西庄内47号線	Ⅰ	Ⅱ	1975	50	2020	10.2	定期点検 高欄補修					定期点検					点検：定期点検　高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R12)
											320					120					
416	23035	庄内3号橋	1	西庄内１５８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	6.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
417	3037	庄野1号橋	1	津賀185号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.8	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			2,222		
418	3038	庄野2号橋	1	津賀185号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	5.4	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		1,826			
419	3039	庄野3号橋	1	津賀186号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	3.1	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				319	120					
420	3040	庄野4号橋	1	津賀186号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.9	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			311		
421	3041	庄野5号橋	1	津賀186号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	4.0					定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検	点検：定期点検(R11)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)，点検：定期点検(R16)
															120				2,801	120	
422	3043	庄野7号橋	1	津賀187号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	4.7	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			2,614		
423	2001	庄野8号橋	1	汲川原２号線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2024	5.4					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
424	2002	庄野9号橋	1	庄野町16号線	Ⅱ	Ⅱ	1973	52	2020	20.0	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				5,830	120					
425	2003	庄野10号橋	1	庄野１８号線	Ⅰ	Ⅱ	1975	50	2021	20.0	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
426	2037	庄野11号橋	1	庄野津賀線	Ⅲ	Ⅲ	不明	－	2024	2.7					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
427	2005	庄野12号橋	1	庄野津賀線	Ⅰ	Ⅰ	1975	50	2021	29.5		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												235					235				
428	2038	庄野13号橋	1	庄野町２３号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	3.4	高欄補修				定期点検					定期点検	高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
											62				120					120	
429	3044	庄野15号橋	1	津賀185号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	4.0	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			2,497		
430	2015	庄野16号橋	1	汲川原４５号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	4.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
431	2020	庄野20号橋	1	庄野羽山一丁目７５号	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	9.9		ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修			定期点検					定期点検	主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R8)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
												944			120					120	
432	2014	庄野21号橋	1	庄野東三丁目３２号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	6.0					定期点検	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工				定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R16)
															120	10,649				120	

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
433	2021	庄野23号橋	1	庄野共進三丁目７７号	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	6.4					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		133			120	
434	2024	庄野26号橋	1	庄野東一丁目９３号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2024	3.5					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R16)
															120	2,676				120	
435	2012	庄野27号橋	1	汲川原141号線	Ⅰ	Ⅰ	1996	29	2020	23.5	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
436	3053-1	庄野29号(歩道)橋	1	加佐登一丁目188号線	Ⅲ	Ⅱ	1963	62	2020	17.9	定期点検		三重県芥川改修工事掛替え	定期点検							点検：定期点検(R7)，　芥川改修工事で掛替え(R10)，点検：定期点検(R11)
											120			120							
437	3053-2	庄野29号橋	1	加佐登一丁目188号線	Ⅱ	Ⅱ	1963	62	2020	16.0	定期点検		三重県芥川改修工事掛替え	定期点検							点検：定期点検(R7)，　芥川改修工事で掛替え(R10)，点検：定期点検(R11)
											120			120							
438	2022	庄野30号橋	1	庄野東一丁目８８号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2024	2.2					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		40			120	
439	3054	庄野31号橋	1	加佐登一丁目１８８号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	13.6		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
440	2029	庄野32号橋	1	庄野117号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2020	4.9	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	92				
441	2030	庄野33号橋	1	庄野118号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2020	2.0	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	33				
442	2031	庄野34号橋	1	庄野１２８号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	2.7		ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修		定期点検					定期点検		主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R8)，点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
												153		120					120		
443	2032	庄野35号橋	1	庄野東二丁目135号	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	2.2	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		40			120					
444	2033	庄野36号橋	1	庄野共進三丁目131号	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	5.6	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	3,314				
445	2034	庄野37号橋	1	庄野１４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	2.2				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
446	2035-1	庄野橋(歩道)	11	三行庄野線	Ⅱ	Ⅱ	1959	66	2024	256.0					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				定期点検	点検：定期点検(R11)，橋脚：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R16)
															1,640	1,333				1,640	
447	2035-2	庄野橋(車道)	11	三行庄野線	Ⅱ	Ⅱ	1959	66	2024	256.0				ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検					定期点検	床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　橋脚：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
														52,433	1,640					1,640	
448	10093	常夜燈橋	1	高岡２７号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	3.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
449	12014	昭和橋	1	柳江島線	Ⅰ	Ⅰ	1980	45	2021	22.9	定期点検					定期点検 高欄補修					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検　高欄：補修(R12)
											120					576					
450	265	昭和橋	2	鞠鹿野五反田線	Ⅰ	Ⅰ	1980	45	2021	24.3		定期点検				高欄補修	定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R13)
												235				646	235				

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
451	3050	白鳥橋	3	加佐登１９８号線	Ⅰ	Ⅰ	1984	41	2021	47.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												706					706				
452	23009	白石橋	1	東森ノ木一ノ瀬線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	4.0	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
453	6013	白子1号橋	1	東旭が丘一丁目１３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	2.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
454	990454	白子2号橋	1	中旭ヶ丘一丁目20号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	2.0		定期点検			高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			36		120				
455	6016	白子4号橋	1	東旭が丘三丁目６８号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	2.0		定期点検		高欄補修			定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R10)，点検：定期点検(R13)
												120		38			120				
456	6015	白子5号橋	1	中旭が丘野起線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2021	3.8	定期点検 高欄補修					定期点検					点検：定期点検　高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R12)
											196					120					
457	6068	白子6号橋	1	中旭が丘三丁目２７０号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	5.0		定期点検			高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			56		120				
458	6018	白子7号橋	1	中旭が丘三丁目１０２号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	4.4		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
459	6021	白子8号橋	1	白子１２５号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	4.1		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
460	6022	白子9号橋	1	南旭が丘三丁目１３２号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	4.6		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
461	6094	白子100号橋	3	寺家三丁目４４４号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	5.6		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					219				
462	12082	白子101号橋	1	南玉垣５７６号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	2.6		定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
												120					120		2,978		
463	6095	白子102号橋	1	寺家三丁目４４６号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	5.9		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					240				
464	6093	白子103号橋	1	寺家六丁目４２９号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	4.8		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					216				
465	6097	白子104号橋	1	寺家二丁目４６６号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	2.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
466	6012	白子105号橋	1	後川鼓ヶ浦線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	6.6		定期点検					定期点検 ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
												120					4,056				
467	6098	白子106号橋	1	寺家二丁目４６８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	8.3		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
468	6099	白子107号橋	1	寺家二丁目４７１号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	6.4				定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				定期点検		点検：定期点検(R10)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		1,048			120		

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
469	15007	白子108号橋	1	寺家磯山線	Ⅱ	Ⅱ	1974	51	2020	6.4	定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R8)，点検：定期点検(R12)
											120	8,655				120					
470	6019	白子10号橋	1	中旭が丘四丁目６４２号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	2.8		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
471	6103	白子110号橋	1	東旭が丘三丁目自歩道６３２号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	2.6		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
472	6104	白子111号橋	1	白子三丁目６５０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	2.8		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
473	6105	白子112号橋	1	東江島町３４９号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	3.2		定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修			定期点検				点検：定期点検(R8)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R13)
												120		2,600			120				
474	6106	白子113号橋	1	寺家二丁目６５９号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	2.1		定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			4,112		120				
475	6114	白子114号橋	1	寺家六丁目７０９号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2024	2.8					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		53			120	
476	6109	白子115号橋	1	白子駅前７９８号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	3.0				定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				定期点検		点検：定期点検(R10)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R15)
														120	246				120		
477	6110	白子116号橋	1	中旭が丘野起線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.8				定期点検		高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		76			120		
478	6111	白子117号橋	1	白子８０７号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	2.4				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
479	6020	白子11号橋	1	中旭が丘四丁目６４２号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.6		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
480	6026	白子12号橋	1	中旭が丘四丁目１５３号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	3.0	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			2,512		
481	6027	白子13号橋	1	中旭が丘四丁目１５３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	4.5		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
482	6023	白子14号橋	1	白子１３３号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	7.0		定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検				点検：定期点検(R8)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：ひび割れ注入&断面修復(R12)，点検：定期点検(R13)
												120				707	120				
483	6024	白子15号橋	1	白子６３６号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	4.7		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
484	6001	白子16号橋	1	寺家旭が丘四丁目線	Ⅰ	Ⅰ	1977	48	2020	10.8	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		212			120					
485	6017	白子19号橋	1	東旭が丘六丁目８７号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	2.5	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			2,445		
486	6008	白子20号橋	1	桜ヶ丘江島線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	4.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
487	6025	白子21号橋	1	白子１４８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	4.6		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
488	7005	白子22号橋	1	野村野田線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2022	4.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
489	6074	白子23号橋	1	寺家３７３号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	4.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
490	6069	白子25号橋	1	江島台一丁目３０１号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	3.2		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					187				
491	6070	白子26号橋	1	江島台一丁目３０４号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	2.0		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					158				
492	6067	白子27号橋	1	北江島町２６８号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	3.3		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					188				
493	6071	白子28号橋	1	北江島町３２４号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2021	2.3	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	247				
494	6072	白子29号橋	1	北江島町３３０号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	2.4		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					169				
495	6028	白子40号橋	1	白子１５９号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	2.4		定期点検			高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			44		120				
496	6038	白子41号橋	1	白子駅前１７２号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	2.2	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：ひび割れ注入&断面修復(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				278	120					
497	6039	白子42号橋	1	白子駅前１７３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.9		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
498	6029	白子45号橋	1	白子１５９号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	2.4		定期点検			高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			44		120				
499	6042	白子51号橋	1	白子駅前１７７号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	4.3	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			474		
500	6003	白子52号橋	1	白子桜ヶ丘線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.8		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
501	6030	白子53号橋	1	白子四丁目１６２号線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2022	7.9		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
502	6113	白子56号橋	1	中冨田７９号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	3.9				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
503	6075	白子57号橋	1	寺家３８２号線	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2022	6.6		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
504	6036	白子59号橋	1	白子四丁目１７０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	4.6		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
505	6077	白子60号橋	1	寺家３８３号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	6.7		定期点検					定期点検			高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工	点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R16)
												120					120			2,315	
506	6037	白子61号橋	1	白子四丁目１７１号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2021	2.3	定期点検				高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				1,280	120					
507	6053	白子62号橋	1	白子三丁目１９５号線	Ⅰ	Ⅰ	1991	34	2021	3.7		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
508	6058	白子63号橋	3	白子三丁目２００号線	Ⅱ	Ⅱ	1991	34	2022	5.5		定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工	定期点検				点検：定期点検(R8)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋脚：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(R12)，点検：定期点検(R13)
												120				1,639	120				
509	6107	白子65号橋	1	寺家五丁目６６０号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	6.7	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		10,000			
510	6084	白子66号橋	1	寺家五丁目３９３号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	6.7		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					258				
511	6046	白子67号橋	1	白子三丁目189号線	Ⅰ	Ⅰ	1991	34	2020	10.8	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
512	6047	白子68号橋	1	白子三丁目１８９号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	2.8		定期点検		高欄補修			定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R10)，点検：定期点検(R13)
												120		50			120				
513	6048	白子69号橋	1	白子三丁目１８９号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	2.6		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					171				
514	6057	白子70号橋	1	白子三丁目１９８号線	Ⅱ	Ⅱ	1991	34	2022	4.8		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
515	6049	白子71号橋	1	白子三丁目１８９号線	Ⅰ	Ⅰ	1991	34	2021	3.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
516	6081	白子72号橋	1	寺家五丁目３８７号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	4.2		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					205				
517	6082	白子73号橋	1	寺家五丁目３８８号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	5.0		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					225				
518	6051	白子74号橋	1	白子三丁目１９１号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	2.7		定期点検		高欄補修			定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R10)，点検：定期点検(R13)
												120		50			120				
519	6052	白子75号橋	1	白子三丁目１９３号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2021	3.5	定期点検 高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工					定期点検					点検：定期点検　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7)，点検：定期点検(R12)
											1,596					120					
520	6050	白子76号橋	1	白子三丁目１９１号線	Ⅱ	Ⅱ	1991	34	2022	9.5		定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検				点検：定期点検(R8)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R13)
												120				3,637	120				
521	6054	白子77号橋	1	白子三丁目１９６号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	3.4		定期点検		高欄補修			定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R10)，点検：定期点検(R13)
												120		67			120				
522	6056	白子78号橋	1	白子三丁目１９７号線	Ⅰ	Ⅰ	1991	34	2021	3.6		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
523	6055	白子79号橋	1	白子三丁目１９６号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	3.4		定期点検		高欄補修			定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R10)，点検：定期点検(R13)
												120		67			120				
524	6088	白子80号橋	3	寺家六丁目413号線	Ⅱ	Ⅱ	1985	40	2020	10.8	定期点検				ひび割れ注入&断面修復 高欄補修 1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工	定期点検					点検：定期点検(R7)，横桁：ひび割れ注入&断面修復　高欄：補修　橋脚：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				673	120					
525	12081	白子81号橋	1	南玉垣５７５号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	2.5		定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
												120					120		1,971		
526	6060	白子83号橋	1	白子本町２１６号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	3.9		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
527	6062	白子84号橋	1	白子一丁目２１８号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	3.3		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					187				
528	6063	白子85号橋	1	白子一丁目２２５号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	7.2		定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				定期点検				点検：定期点検(R8)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：ひび割れ注入&断面修復　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R9)，点検：定期点検(R13)
												120	1,566				120				
529	6065	白子90号橋	1	白子二丁目２４４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	3.0		定期点検			高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			56		120				
530	6078	白子91号橋	1	寺家３８４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	3.6		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
531	6079	白子92号橋	1	寺家３８５号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	3.0		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					181				
532	6089	白子93号橋	1	寺家八丁目４２４号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	3.3		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					187				
533	6080	白子94号橋	1	寺家七丁目３８６号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2021	3.1		定期点検					定期点検 高欄補修				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検　高欄：補修(R13)
												120					805				
534	6010	白子96号橋	1	寺家稲生線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2021	5.5	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	556				
535	6090	白子97号橋	1	寺家六丁目４２６号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2021	2.4	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	248				
536	6091	白子98号橋	1	寺家六丁目４２７号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	2.5		定期点検		高欄補修			定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R10)，点検：定期点検(R13)
												120		49			120				
537	6092	白子99号橋	1	寺家六丁目４２８号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	2.3		定期点検			高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			44		120				
538	5041-1	新加佐登橋(歩道)	5	加佐登上野線	Ⅰ	Ⅱ	1998	27	2022	130.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													4,500					4,500			
539	5041-2	新加佐登橋	5	加佐登上野線	Ⅱ	Ⅱ	1977	48	2022	128.1			定期点検		1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修			定期点検			点検：定期点検(R9)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：1種ｹﾚﾝ&塗装　床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：ひび割れ注入&断面修復　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R14)
													4,500		51,363			4,500			
540	18021	新北の口橋	1	中冨田117号線	Ⅰ	Ⅰ	1996	29	2020	25.1	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
541	10060	新里橋	1	北長太２４４号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2023	7.4				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
542	17022	新馬場橋	2	徳井１２５号線	Ⅱ	Ⅱ	1976	49	2024	50.1					定期点検					定期点検 1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工 ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検　主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着　高欄：補修(R16)
															298					27,036	
543	15004	新林橋	2	栄天名線	Ⅱ	Ⅱ	1976	49	2022	49.6		定期点検 伸縮装置止取替	伸縮装置取替 1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 舗装打換		高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，伸縮装置：取替，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：1種ｹﾚﾝ&塗装　舗装：打換(R9)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R13)
												10,120	76,000		1,087		471				
544	20030	新明治橋	1	南条一色線	Ⅰ	Ⅰ	2016	9	2023	32.5				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
545	9393-1	須賀1号橋	1	須賀348号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	5.4	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	454				
546	9394	須賀2号橋	2	須賀349号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	4.6	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修 1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工	定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋脚：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				1,863	120					
547	1049	雀坂橋	1	国府１２２号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	6.6					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				定期点検	点検：定期点検(R11)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R16)
															120	2,639				120	
548	6005-1	千貫橋(歩道)	1	栗真後川 線	Ⅰ	Ⅰ	2007	18	2023	7.7				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
549	6005-2	千貫橋	1	栗真後川 線	Ⅱ	Ⅱ	1988	37	2022	8.5		定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				定期点検				点検：定期点検(R8)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：ひび割れ注入&断面修復　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R9)，点検：定期点検(R13)
												120	3,229				120				
550	23034	前車橋	1	西庄内152号線	Ⅱ	Ⅱ	1976	49	2020	12.4	定期点検		1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		6,280			120					
551	6	第二郡山跨線橋	1	秋永郡山線	Ⅱ	Ⅱ	1966	59	2023	15.7				定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検		点検：定期点検(R10)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　横桁：ひび割れ注入&断面修復　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R15)
														4,500			6,950		4,500		
552	9058	高岡橋	5	高岡389号線	Ⅱ	Ⅱ	1974	51	2023	234.7		舗装打換		定期点検				1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工 ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着 ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検 1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工 ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着 ひび割れ注入&断面修復&足場工	1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工 ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着 ひび割れ注入&断面修復&足場工	舗装：打換(R8)，点検：定期点検(R10)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　横桁：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強　床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)，点検：定期点検　主部材　横桁　床版　橋台(R15)，主部材　横桁　床版　橋台(R16)
												16,000		1,411				45,759	48,226	53,981	
553	17001	高橋	2	東条西ノ垣内線	Ⅱ	Ⅱ	1974	51	2022	39.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												471					471				
554	16019	高橋	2	徳田１０３号線	Ⅱ	Ⅱ	1974	51	2022	62.0	伸縮装置止水材&足場工	定期点検 1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工					定期点検				伸縮装置止水材&足場工(R7)，点検：定期点検　主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：1種ｹﾚﾝ&塗装(R8)，点検：定期点検(R13)
											12,000	41,605					471				
555	3036	高宮橋	1	加佐登一丁目205号	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	5.5	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		1,790			
556	270	竹野橋	4	竹野１０８号線	Ⅱ	Ⅱ	1928	97	2021	17.9	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋脚：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											2,472					2,472			3,110		
557	10090	谷川橋	1	高岡１号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	2.2				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
558	23019	田ノ神橋	1	西庄内46号線	Ⅰ	Ⅰ	1975	50	2020	10.2	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		200			120					

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
559	23007	田/尻橋	1	西庄内１２号線	Ⅱ	Ⅱ	1970	55	2021	2.9	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
560	12001	玉垣1号橋	1	矢橋二丁目１０号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.4	高欄補修	定期点検					定期点検				高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
											66	120					120				
561	9060	玉垣3号橋	1	須賀一丁目288号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	2.0	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	147				
562	12072	玉垣9号橋	1	末広東４１４号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.1	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					定期点検				床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7)，点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
											6,690	120					120				
563	12071	玉垣10号橋	1	末広東４１２号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.1	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					定期点検				床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7)，点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
											4,013	120					120				
564	12083	玉垣13号橋	1	桜島町五丁目５７８号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.3		定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			713		120				
565	12074	玉垣14号橋	1	石垣二丁目４５６号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
566	12073	玉垣15号橋	1	石垣二丁目４５５号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	3.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
567	12069	玉垣16号橋	1	桜島町五丁目３８５号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.4		定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			4,072		120				
568	12068	玉垣17号橋	1	桜島町五丁目３８４号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.4		定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			3,247		120				
569	12066	玉垣19号橋	1	桜島町四丁目３６６号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.4	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					定期点検				床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7)，点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
											2,423	120					120				
570	12065	玉垣20号橋	1	桜島町四丁目３６５号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.6	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					定期点検				床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7)，点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
											2,511	120					120				
571	12063	玉垣21号橋	1	南玉垣３６１号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.6	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					定期点検				床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7)，点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
											3,364	120					120				
572	12064	玉垣22号橋	1	南玉垣３６２号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.6		定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			4,034		120				
573	12062	玉垣23号橋	1	南玉垣３５４号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.6	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					定期点検				床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7)，点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
											4,623	120					120				
574	12076	玉垣24号橋	1	南玉垣４６４号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	4.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
575	12058	玉垣25号橋	1	南玉垣２６５号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	4.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
576	12059	玉垣26号橋	1	南玉垣２６８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	4.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
577	12089	玉垣27号橋	1	南玉垣２４９号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2024	5.0					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		102			120	
578	12056	玉垣29号橋	1	南玉垣自歩道２６２号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	6.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
579	12075	玉垣30号橋	1	南玉垣４５８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	5.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
580	12057	玉垣31号橋	1	南玉垣２６３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	5.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
581	8003	玉垣32号橋	1	玉垣若松線	Ⅰ	Ⅰ	1962	63	2022	2.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
582	12019	玉垣33号橋	1	矢橋一丁目３２号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2021	3.0	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
583	14020	玉垣34号橋	1	矢橋４４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.0				定期点検		高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		58			120		
584	12028	玉垣37号橋	1	肥田８９号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	2.8	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
585	12029	玉垣38号橋	1	柳９１号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	2.9		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
586	12033	玉垣39号橋	1	肥田９５号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	2.7		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
587	12013	玉垣40号橋	1	柳江島線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
588	12031	玉垣41号橋	1	柳９３号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	2.9	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
589	12032	玉垣42号橋	1	柳９４号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.7		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
590	12030	玉垣43号橋	1	柳９２号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.4		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
591	12034	玉垣44号橋	1	土師１０８号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	3.3	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
592	12037	玉垣45号橋	1	柳１１６号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	6.3		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
593	12040	玉垣46号橋	1	東玉垣１３２号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	9.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
594	12042	玉垣47号橋	1	東玉垣１４１号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	9.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
595	12048	玉垣58号橋	1	岸岡１８３号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	5.4	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
596	12049	玉垣59号橋	1	岸岡１８４号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	5.4	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
597	12016	玉垣64号橋	1	柳江島線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	7.0			定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
													120					120	4,485		
598	12060	玉垣65号橋	1	東玉垣３３５号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	7.0			定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
													120					120	6,605		
599	12061-1	玉垣66号橋(歩道)	1	東玉垣３３５号線	Ⅰ	Ⅰ	2021	4	2022	11.6			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
600	12061-2	玉垣66号橋	1	東玉垣335号線	Ⅱ	Ⅱ	1980	45	2020	11.5	定期点検					定期点検 ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検　主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R12)
											120					2,704					
601	12050	玉垣67号橋	1	岸岡１８６号線	Ⅰ	Ⅱ	1974	51	2021	17.6	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
602	8009-1	玉垣68号橋(歩道)	1	玉垣若松線	Ⅰ	Ⅰ	1973	52	2021	19.3		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
603	8009-2	玉垣68号橋(車道)	1	玉垣若松線	Ⅰ	Ⅰ	1974	51	2021	19.3		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
604	12051	玉垣69号橋	1	岸岡１９０号線	Ⅰ	Ⅱ	1974	51	2021	19.3	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
605	12052	玉垣70号橋	1	岸岡１９２号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
606	12025	玉垣71号橋	1	柳５９号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
607	12026	玉垣73号橋	1	土師６７号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.6		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
608	12039	玉垣74号橋	1	土師１２０号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	4.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
609	12038	玉垣75号橋	1	土師１１９号線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2022	3.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
610	11019	玉垣76号橋	1	矢田部箕田線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	3.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
611	12384	玉垣78号橋	1	矢橋３０号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	4.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
612	12021	玉垣79号橋	1	肥田４８号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	4.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
613	12017	玉垣80号橋	1	肥田２４号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	4.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
614	12385	玉垣82号橋	1	矢橋６０９号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	4.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
615	12387	玉垣84号橋	1	土師５９６号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	5.7		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
616	12085	玉垣86号橋	1	桜島町二丁目６７４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	4.6				定期点検		高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		93			120		
617	12088	玉垣87号橋	1	末広北三丁目７９６号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
618	10092	茶屋橋	1	高岡２３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
619	17027	長法寺橋	4	長法寺西ノ城戸線	Ⅰ	Ⅰ	1985	40	2021	94.5		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												942					942				
620	1034-1	筒井川(歩道)橋	1	平野41号線	Ⅱ	Ⅱ	1979	46	2020	12.0	定期点検				高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				1,356	120					
621	1034-2	筒井川橋	1	平野41号線	Ⅱ	Ⅱ	1979	46	2020	12.0	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				10,135	120					
622	20007	椿2号橋	1	山本１０５号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	3.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
623	20020	椿3号橋	1	長澤追分線	Ⅱ	Ⅱ	2001	24	2022	4.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
624	20021	椿4号橋	1	山本１４０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
625	20022	椿5号橋	1	岸田１５０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	6.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
626	20023	椿6号橋	1	西川西能褒野線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	5.0	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		2,826			
627	20024	椿7号橋	1	山本１５３号線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2022	2.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
628	20025	椿8号橋	1	大久保７３号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
629	20026	椿9号橋	1	山本１４０号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
630	20031	椿10号橋	1	大久保１６１号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	2.3				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
631	20032	椿11号橋	1	山本中辻１号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	3.3				定期点検					定期点検	高欄補修	点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)，高欄：補修(R16)
														120					120	59	
632	20033	椿12号橋	1	山本９４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	2.2				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
633	20017	椿幹排1号橋	1	椿一宮１４９号線	Ⅱ	Ⅱ	1970	55	2023	9.9				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
634	20018	椿幹排2号橋	1	山本148号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	13.6	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		135			120					
635	20019	椿幹排3号橋	1	長澤追分線	Ⅱ	Ⅱ	1980	45	2020	11.5	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				1,650	120					
636	20009	椿幹排5号橋	1	椿一宮１０９号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	5.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
637	20010	椿幹排6号橋	1	椿一宮１０９号線	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2022	3.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
638	20011	椿幹排7号橋	1	山本９８号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	4.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
639	20012	椿幹排8号橋	1	山本９０号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	4.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
640	20013	椿幹排9号橋	1	山本９５号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	4.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
641	20014	椿幹排10号橋	1	山本８８号線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2022	2.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
642	20015	椿幹排11号橋	1	山本中辻1号線	Ⅰ	Ⅰ	1975	50	2020	9.3	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		126			120					
643	20005	椿幹排13号橋	1	山本６５号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
644	20027	椿幹排14号橋	1	山本１５６号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	9.6				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
645	20029	椿幹排15号橋	1	山本７９号線	Ⅰ	Ⅱ	2006	19	2022	3.6			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
646	23016	寺川橋	1	西庄内１２３号線	Ⅱ	Ⅱ	1976	49	2021	6.8	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
647	23032	天王橋	1	東庄内73号線	Ⅰ	Ⅱ	1975	50	2020	10.5	定期点検 高欄補修					定期点検					点検：定期点検　高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R12)
											825					618					
648	14017	常磐橋	1	萱町水巻線	Ⅰ	Ⅰ	1962	63	2020	3.6	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
649	14023	百々川橋	1	飯野十宮線	Ⅱ	Ⅱ	1966	59	2020	12.6	定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：ひび割れ注入&断面修復(R10)，点検：定期点検(R12)
											120			4,911		120					
650	23001	虎の滝橋	1	東森ノ木一ノ瀬線	Ⅰ	Ⅰ	1970	55	2021	7.5		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
651	3032	屯田橋	1	津賀161号線	Ⅲ	Ⅲ	1962	63	2020	6.2	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			237		
652	23002	頓戸橋	2	西庄内2号線	Ⅱ	Ⅱ	1975	50	2020	12.4	定期点検 I種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 ひび割れ注入&断面修復 高欄補修					定期点検					点検：定期点検　主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：1種ｹﾚﾝ&塗装　床版：ひび割れ注入&断面修復　高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R12)
											4,347					120					
653	12035	中島大橋	1	土師１０８号線	Ⅰ	Ⅰ	2001	24	2021	40.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												235					235				
654	4593-1	中島橋(歩道)	3	五祝３６３号線	Ⅱ	Ⅱ	1954	71	2022	47.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													1,350					1,350			
655	4593-2	中島橋	3	五祝３６３号線	Ⅰ	Ⅱ	1964	61	2022	47.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													1,350					1,350			
656	18017	中冨田1号橋	1	中冨田７９号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	3.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
657	18018	中冨田2号橋	1	中冨田７９号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	5.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
658	18023	中冨田3号橋	1	中冨田１１７号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	2.3				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
659	16018	中橋	2	徳田１０１号線	Ⅱ	Ⅱ	1980	45	2022	61.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													1,350					1,350			
660	23025	中八島橋	1	東庄内７２号線	Ⅱ	Ⅱ	1976	49	2021	31.0	定期点検					定期点検				ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 高欄補修 ひび割れ注入&	点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R16)
											618					618				19,914	
661	6066	なぎさ橋	1	白子一丁目２４７号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2021	2.2	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				3,494	120					
662	8052	西条1号橋	1	西条306号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	4.5	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		90			120					
663	8053	西条2号橋	1	西条310号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	6.2	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		129			120					
664	8054	西条3号橋	1	西条311号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	6.5	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		135			120					
665	8055	西条4号橋	1	西条歩行者専用道2号	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	3.5	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		69			120					
666	18026	西冨田1号橋	1	西冨田１１８号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2023	2.6				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
667	23014	西/垣内橋	1	西庄内２７号線	Ⅰ	Ⅰ	1976	49	2021	6.8		定期点検			高欄補修		定期点検				点検：定期点検(R8)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R13)
												120			131		120				
668	16029	猫谷橋	1	御園159号線	Ⅱ	Ⅱ	1992	33	2020	11.6	定期点検					定期点検		高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		8,601			
669	1024	鳩の巣橋	3	伊船１０９号線	Ⅱ	Ⅱ	1969	56	2022	37.0			定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)，橋脚：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
													120					120	1,340		
670	8551-1	拂川橋(歩道橋)	1	上野鈴鹿線	Ⅰ	Ⅰ	1963	62	2024	5.5					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
671	8551-2	拂川橋	1	上野鈴鹿線	Ⅱ	Ⅱ	1936	89	2024	4.0					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
672	12011	肥田橋	2	肥田北玉垣線	Ⅱ	Ⅱ	1969	56	2024	11.2					定期点検		1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工 ひび割れ注入&断面修復&足場工			定期点検	点検：定期点検(R11)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　橋脚：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		15,297			120	
673	23026	左畠橋	1	東庄内６９号線	Ⅲ	Ⅱ	1976	49	2021	19.0	定期点検		補修設計	伸縮装置止水材 支承取替	1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工 ひび割れ注入&足場工	定期点検 断面修復					点検：定期点検(R7)，補修設計(R9)，伸縮装置止水材，支承：取替(R10)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強　ひび割れ注入&足場工(R11)，主部材：断面修復，点検：定期点検(R12)
											120		8,100	30,000	11,900	420					
674	22021	日の出橋	1	伊船112号線	Ⅱ	Ⅱ	1980	45	2020	11.4	定期点検					定期点検 高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)
											120					3,837					
675	99999-1	平田橋(歩道)	1	平田町駅稲生線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	5.0	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
676	99999-2	平田橋	1	平田町駅稲生線	Ⅲ	Ⅱ	1943	82	2020	4.0	定期点検		補修設計	断面修復&足場工	ひび割れ	定期点検					点検：定期点検(R7)，補修設計(R9)，主部材：断面修復&足場工(R10)，主部材：ひび割れ注入(R11)，点検：定期点検(R12)
											120		1,600	4,500	2,000	120					
677	23010	平/谷橋	1	西庄内２２号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	6.9		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
678	21006	深伊沢2号橋	1	深溝伊船線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	10.4	定期点検					定期点検	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	2,109				
679	21008	深伊沢4号橋	1	深溝１４４号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	4.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
680	21009	深伊沢5号橋	1	伊船２６３号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	3.6			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
681	21068	深伊沢6号橋	1	三畑１５１号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	3.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
682	21011	深伊沢7号橋	1	三畑９４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	3.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
683	21014	深伊沢10号橋	1	三畑９４号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	2.5				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
684	21015	深伊沢11号橋	1	三畑７０号線	Ⅱ	Ⅱ	1984	41	2022	3.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
685	21016	深伊沢12号橋	1	三畑73号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	10.8	定期点検					定期点検	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	2,029				
686	21017	深伊沢13号橋	1	三畑74号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	10.7	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				1,919	120					
687	21020	深伊沢16号橋	1	三畑深溝線	Ⅱ	Ⅱ	1980	45	2020	11.0	定期点検					定期点検 高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)
											120					3,227					
688	21021	深伊沢17号橋	1	深溝１１６号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	6.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
689	21030	深伊沢18号橋	1	屋敷中土居線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
690	21023	深伊沢19号橋	1	三畑１４７号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
691	21025	深伊沢20号橋	1	深溝１１６号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	6.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
692	21026	深伊沢21号橋	1	三畑１１１号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	3.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
693	21028	深伊沢23号橋	1	三畑１１１号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	3.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
694	21032	深伊沢25号橋	1	深溝３５号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.7			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
695	21033	深伊沢26号橋	1	花川東庄内線	Ⅰ	Ⅰ	1986	39	2020	12.5	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
696	21034	深伊沢27号橋	1	花川東庄内線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	4.0	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		82			120					
697	21035	深伊沢28号橋	1	花川東庄内線	Ⅱ	Ⅱ	1986	39	2020	10.4	定期点検					定期点検		高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		4,807			
698	21036	深伊沢29号橋	1	岸田３５号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
699	21037	深伊沢30号橋	1	深溝114号線	Ⅱ	Ⅱ	1986	39	2020	13.6	定期点検					定期点検		高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		4,660			
700	21038	深伊沢31号橋	1	深溝114号線	Ⅱ	Ⅱ	1986	39	2020	12.5	定期点検					定期点検		高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		4,425			
701	21039	深伊沢32号橋	1	深溝１１４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	5.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
702	21040	深伊沢33号橋	1	深溝115号線	Ⅱ	Ⅱ	1986	39	2020	10.5	定期点検					定期点検		高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		4,015			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
703	21041	深伊沢34号橋	1	深溝１１７号線	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2022	6.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
704	21042	深伊沢35号橋	1	深溝１２１号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	4.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
705	21043	深伊沢36号橋	1	深溝１２１号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	7.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
706	21044	深伊沢37号橋	1	深溝１２２号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	5.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
707	21069	深伊沢38号橋	1	深溝１３２号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	5.6				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
708	21046	深伊沢39号橋	1	深溝133号線	Ⅱ	Ⅱ	1986	39	2020	10.4	定期点検					定期点検		高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		2,394			
709	21047	深伊沢40号橋	1	深溝１３３号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	5.6			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
710	21048	深伊沢41号橋	1	深溝１３３号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	8.6			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
711	21049	深伊沢42号橋	1	深溝１３４号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	8.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
712	21050	深伊沢43号橋	1	深溝１３４号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	7.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
713	21051	深伊沢44号橋	1	深溝１３５号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	7.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
714	21052	深伊沢45号橋	1	深溝１３６号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	4.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
715	21053	深伊沢46号橋	1	深溝１３６号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
716	21054	深伊沢47号橋	1	深溝３１号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	4.5				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
717	21055	深伊沢48号橋	1	深溝１２４号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
718	21056	深伊沢49号橋	1	深溝１２４号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	8.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
719	21057	深伊沢50号橋	1	深溝１２５号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
720	21058	深伊沢51号橋	1	深溝１２６号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	4.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
721	21059	深伊沢52号橋	1	深溝１２６号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	6.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
722	21060	深伊沢53号橋	1	深溝１２７号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	6.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
723	21061	深伊沢54号橋	1	深溝１２７号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	8.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
724	21062	深伊沢55号橋	1	深溝１２９号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	7.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
725	21063	深伊沢56号橋	1	深溝１３７号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	5.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
726	21064	深伊沢57号橋	1	深溝１２０号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	5.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
727	21070	深伊沢61号橋	1	伊船２６２号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	8.9				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
728	21071	深伊沢62号橋	1	深溝伊船線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	6.5				定期点検		高欄補修			定期点検		点検：定期点検(R10)，高欄：補修(R12)，点検：定期点検(R15)
														120		125			120		
729	21072	深伊沢63号橋	1	深溝１３６号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	2.1				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
730	274	平和橋	2	小社２２９号線	Ⅰ	Ⅰ	1957	68	2021	25.0		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
731	6006	紅屋橋	2	和田鰡溜２号線	Ⅱ	Ⅱ	1976	49	2024	41.3			ひび割れ注入&断面修復&足場工 ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 高欄補修		定期点検					定期点検	主部材：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　横桁：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着　床版：ひび割れ注入&断面修復　高欄：補修　橋脚：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R9)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
													81,908		298					298	
732	6011	蓬莱橋	2	後川鼓ヶ浦線	Ⅱ	Ⅱ	1961	64	2021	42.7	定期点検		ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 ひび割れ注入&断面修復&足場工			定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　横桁：ひび割れ注入&断面修復　床版：ひび割れ注入&断面修復　橋脚：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R9)，点検：定期点検(R12)
					1,236								47,548			1,236					
733	23006	佛坂橋	1	西庄内12号線	Ⅱ	Ⅱ	1995	30	2020	14.3	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
					120											120					
734	5021	前橋	1	上田111号線	Ⅲ	Ⅱ	1976	49	2020	12.5	定期点検		補修設計	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工	伸縮装置取替	定期点検 護岸工					点検：定期点検(R7)，補修設計(R9)，高欄：補修 橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，伸縮装置：取替(R11)，護岸工，点検：定期点検(R12)
					120								5,400	5,300	10,000	3,420					
735	4025	牧田2号橋	1	岡田三丁目57号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	2.9	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
					120											120		3,895			
736	4026	牧田3号橋	1	岡田三丁目58号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.2	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
					120											120		890			
737	4027	牧田4号橋	1	岡田三丁目59号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.2	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
					120											120		985			
738	4028	牧田5号橋	1	岡田三丁目60号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	2.9	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
					120											120		962			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
739	4029	牧田6号橋	1	弓削71号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	2.8	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			167		
740	4030	牧田7号橋	1	認定外路線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	2.8	定期点検				高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				48	120					
741	4031	牧田8号橋	1	認定外路線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	5.3	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：ひび割れ注入&断面修復　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				722	120					
742	4001	牧田13号橋	1	弓削1号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	4.2	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,541				
743	4002	牧田14号橋	1	弓削2号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	4.9	定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修		定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R12)
											120			2,682		120					
744	4003	牧田15号橋	1	弓削3号線	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2020	5.0	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	93				
745	4004	牧田16号橋	1	弓削4号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	4.1	定期点検					定期点検	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,703				
746	4005	牧田17号橋	1	弓削一丁目12号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.1	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
747	4006	牧田18号橋	1	平田本町一丁目14号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.5	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		2,014			
748	4007	牧田19号橋	1	弓削22号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	4.8	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,369				
749	4008	牧田20号橋	1	弓削一丁目24号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	5.0	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			2,453		
750	4010	牧田22号橋	1	弓削364号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	4.4	定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		260			120					
751	4011	牧田23号橋	1	甲斐31号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	2.6	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
752	4012	牧田24号橋	1	甲斐31号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	4.9	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
753	4013	牧田25号橋	1	認定外路線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	3.4	定期点検 ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修					定期点検					点検：定期点検　床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R12)
											401					120					
754	4014	牧田26号橋	1	甲斐357号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	2.1	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
755	4015	牧田27号橋	1	甲斐357号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	2.5	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			2,359		
756	4017	牧田29号橋	1	甲斐87号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	2.3	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
757	4018	牧田30号橋	1	甲斐91号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	3.0	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
758	4019	牧田31号橋	1	甲斐３８８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	2.5				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
759	4020	牧田32号橋	1	甲斐９８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.7			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
760	4021	牧田33号橋	1	甲斐98号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.1	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			2,406		
761	4022	牧田34号橋	1	甲斐１０４号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	4.7			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
762	4036	牧田35号橋	1	甲斐100号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	5.5	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
763	9062	牧田36号橋	1	竹野385号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	2.0	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	147				
764	4048	牧田37号橋	1	平田本町二丁目145号	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2020	2.8	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	52				
765	2023	牧田38号橋	1	庄野東一丁目８９号線	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2024	3.3					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		65			120	
766	2027	牧田39号橋	1	庄野東一丁目１１０号	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2024	3.1					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		60			120	
767	2028	牧田40号橋	1	庄野東一丁目１１１号	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2024	3.5					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		69			120	
768	4059	牧田49号橋	1	岡田三丁目276号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	3.1	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
769	4052	牧田50号橋	1	大池三丁目199号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	3.0	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
770	4053	牧田51号橋	1	大池三丁目219号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	3.6	定期点検 ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修					定期点検					点検：定期点検　床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R12)
											931					120					
771	4054	牧田52号橋	1	大池一丁目231号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.8	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,312				
772	4055	牧田53号橋	1	算所一丁目245号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.7	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
773	4057	牧田54号橋	1	算所二丁目246号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.5	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	2,979				
774	4058	牧田55号橋	1	阿古曽町267号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.5	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		323			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
775	4056	牧田56号橋	1	阿古曽町２６６号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.6	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	2,516				
776	4064	牧田57号橋	1	算所300号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	2.5	定期点検					定期点検	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,106				
777	4069	牧田58号橋	1	算所306号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	3.1	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	247				
778	4070	牧田59号橋	1	算所307号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	2.4	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R13)
											120					120	286				
779	4067	牧田60号橋	1	算所303号線	Ⅰ	Ⅱ	1981	44	2020	2.8	定期点検					定期点検	高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修(R13)
											120					120	49				
780	4071	牧田62号橋	1	算所309号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	4.0	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	2,474				
781	4072	牧田64号橋	1	算所309号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	6.0	定期点検					定期点検	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	2,303				
782	4073	牧田65号橋	1	算所310号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	4.0	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	2,396				
783	4074	牧田66号橋	1	算所310号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2020	6.0	定期点検					定期点検	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	2,340				
784	4040	牧田67号橋	2	甲斐道伯線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	5.5	定期点検		高欄補修			定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修(R9)，点検：定期点検(R12)
											120		95			120					
785	4042	牧田69号橋	1	甲斐道伯線	Ⅱ	Ⅱ	1979	46	2020	3.7	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				4,226	120					
786	4043	牧田70号橋	1	平田本町一丁目10号	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	2.9	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		5,921			
787	4044	牧田71号橋	1	平田本町一丁目17号	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.2	定期点検				1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工	定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				1,286	120					
788	4045	牧田72号橋	1	弓削一丁目27号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	5.0	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		1,612			
789	4075	牧田73号橋	1	弓削一丁目334号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	2.3	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
790	4078	牧田74号橋	1	大池二丁目２７４号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	2.9	高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工			定期点検					定期点検		高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7)，点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
											3,306			120					120		
791	4081	牧田77号橋	1	甲斐４５６号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2024	2.8					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
792	280	まりこ橋	1	西庄内４５号線	Ⅰ	Ⅱ	1975	50	2021	40.0	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											618					618					

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
											R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
793	3029	丸内橋	1	広瀬147号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2020	3.6	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			2,478		
794	10006	箕田4号橋	1	一ノ宮151号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	7.3	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
795	10007	箕田5号橋	1	池田１５２号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	9.4					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 高欄補修 ひび割れ注入&				定期点検	点検：定期点検(R11)，床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R16)
															120	6,666				120	
796	10008	箕田6号橋	1	池田１５２号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	4.9					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
797	11001	箕田10号橋	1	林崎２３３号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2024	3.5					定期点検		高欄補修			定期点検	点検：定期点検(R11)，高欄：補修(R13)，点検：定期点検(R16)
															120		64			120	
798	11002	箕田11号橋	1	林崎４７号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2024	3.5					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
799	11037	箕田12号橋	1	南林崎198号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.5	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				228	120					
800	11004	箕田13号橋	1	南林崎48号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	3.5	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
801	10009	箕田14号橋	1	池田４００号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	9.4					定期点検					定期点検 ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 高欄補修	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検　床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　高欄：補修(R16)
															120					4,696	
802	10010	箕田15号橋	2	池田４００号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	3.6					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
803	11005	箕田16号橋	1	林崎一丁目201号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	2.0	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				2,249	120					
804	11006	箕田18号橋	1	上箕田56号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	2.0	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				664	120					
805	11007	箕田19号橋	1	上箕田203号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	5.6	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
806	10012	箕田20号橋	1	北長太４９３号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2024	9.4					定期点検				ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 高欄補修 ひび割れ注入&	定期点検	点検：定期点検(R11)，床版：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)，点検：定期点検(R16)
															120				7,045	120	
807	11011	箕田25号橋	1	中箕田204号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.8	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,274				
808	11012	箕田26号橋	1	北堀江一丁目53号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	4.3	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,603				
809	11013	箕田27号橋	1	高造清水線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	8.5	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,717				
810	11014	箕田28号橋	1	高造清水線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	2.3	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,202				

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
811	11015	箕田29号橋	1	北堀江85号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	2.1	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		109			
812	11017	箕田31号橋	1	北堀江95号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	8.5	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
813	10005	箕田33号橋	1	南長太３３２号線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2024	4.3					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
814	11021	箕田34号橋	1	近田河原田線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	6.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
815	11031	箕田35号橋	1	南林崎１６０号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	6.6			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
816	11030	箕田36号橋	1	中箕田１５５号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	6.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
817	11025	箕田37号橋	1	中箕田二丁目209号	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2020	2.1	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
818	11028	箕田38号橋	1	下箕田123号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	3.3	定期点検					定期点検		ひび割れ注入&断面修復&足場工			点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R14)
											120					120		160			
819	11029	箕田39号橋	1	下箕田124号線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2020	4.8	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
820	11018	箕田40号橋	1	鈴鹿楠線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2022	7.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
821	11023	箕田41号橋	1	南林崎４６号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	6.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
822	11026	箕田43号橋	1	中箕田二丁目74号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	2.1	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工(R15)
											120					120			580		
823	12007	箕田45号橋	1	柳池田線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	6.3			定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
													120					120	3,400		
824	12008	箕田46号橋	1	柳池田線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	2.9	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
825	12009	箕田47号橋	1	柳池田線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	8.5	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
826	11033	箕田48号橋	1	北堀江169号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2020	2.1	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	1,023				
827	11032	箕田50号橋	1	上箕田１６１号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	6.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
828	11035	箕田51号橋	1	鈴鹿楠線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2020	9.4	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
829	11038	箕田53号橋	1	中箕田206号線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2020	3.1	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
830	11039	箕田54号橋	1	下箕田四丁目１０５号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2023	5.6				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
831	11020	箕田跨線橋	11	矢田部箕田線	Ⅱ	Ⅱ	1977	48	2021	203.5	定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修		定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋脚：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R12)
											6,333			20,685		6,333					
832	10125	南長太跨線橋	9	一ノ宮１５号線	Ⅱ	Ⅱ	1986	39	2021	206.6	定期点検					定期点検			高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，高欄：補修　橋脚：ひび割れ注入&断面修復&足場工 橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											6,333					6,333			17,086		
833	5017	南松塚橋	1	上田８０号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
834	23015	宮垣内橋	1	西庄内51号線	Ⅱ	Ⅱ	1976	49	2020	12.5	定期点検			高欄補修 ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検					点検：定期点検(R7)，高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10)，点検：定期点検(R12)
											120			2,183		120					
835	20003	宮社橋	1	山本４３号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	4.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
836	3033	向山橋	1	津賀163号線	Ⅱ	Ⅱ	1962	63	2020	4.6	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
											120					120			149		
837	99990	無名橋3	1	庄野橋庄野共進線	Ⅱ	Ⅱ	2015	10	2020	2.2	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	3,630				
838	5038	無名橋4	1	加佐登上野線	Ⅰ	Ⅰ	1977	48	2022	3.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
839	5039	無名橋5	1	加佐登上野線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	3.6			定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検			点検：定期点検(R9)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R14)
													120			916		120			
840	5040	無名橋6	1	加佐登上野線	Ⅰ	Ⅱ	1972	53	2022	3.5			定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
													120					120	5,079		
841	3068-1	無名橋7	1	加佐登上野線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	5.1			定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検			点検：定期点検(R9)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R14)
													120			1,194		120			
842	9393-2	無名橋8	1	上野鈴鹿線	Ⅰ	Ⅱ	1971	54	2024	3.6					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
843	3068-2	無名橋9	1	加佐登上野線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2024	5.1					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				定期点検	点検：定期点検(R11)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12)，点検：定期点検(R16)
															120	1,194				120	
844	9395	無名橋10	1	上野鈴鹿線	Ⅰ	Ⅰ	1969	56	2024	2.8					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
845	8063	無名橋11	1	神戸三丁目１３２号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	4.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
846	99991	無名橋25	1	長澤269号線	Ⅱ	Ⅱ	1968	57	2020	2.3	定期点検					定期点検			ひび割れ注入&断面修復&足場工 打換		点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　舗装：打換(R15)
											120					120			536		

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
847	5020	元助橋	1	上田１１１号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	16.8	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
848	23012	野涯橋	1	西庄内１２３号線	Ⅲ	Ⅱ	1972	53	2021	7.0	定期点検		補修設計	伸縮装置止水材 支承取替	1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工	定期点検 当て板補強					点検：定期点検(R7)，補修設計(R9)，伸縮装置止水材，支承取替(R10)，　主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強　床版：1種ｹﾚﾝ&塗装(R11)，床板：当て板補強，点検：定期点検(R12)
											120		3,500	20,000	3,500	3,120					
849	8062	安塚橋	1	神戸三丁目１３２号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	7.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
850	16017	安兵衛橋	2	徳田９０号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	62.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													1,350					1,350			
851	14019	矢田部橋	1	神戸二丁目73号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	7.4	定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工				点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)，橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)
											120					120	2,407				
852	5019	柳坪橋	1	上田171号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	12.7	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R12)
											618				1,642	618					
853	16007	山城橋	2	御薗６０号線	Ⅱ	Ⅱ	1976	49	2022	62.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													1,350					1,350			
854	5	夕川跨線橋	1	秋永中瀬古郡山線	Ⅱ	Ⅱ	1982	43	2023	18.7				定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検		点検：定期点検(R10)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R14)，点検：定期点検(R15)
														4,500				3,471	4,500		
855	3025	油田橋	1	広瀬129号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	3.4	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検					点検：定期点検(R7)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				382	120					
856	3028	横差橋	1	広瀬２７７号線	Ⅰ	Ⅰ	1962	63	2022	3.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
857	20028	横堀野橋	1	山本１５８号線	Ⅱ	Ⅱ	2003	22	2024	23.3					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
858	22036	竜ヶ池橋	1	三畑長澤線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2020	14.1	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
859	23028	龍臥橋	1	東庄内１２５号線	Ⅰ	Ⅰ	1976	49	2021	31.4		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												235					235				
860	1022	瑠璃光橋	1	中町東大町線	Ⅱ	Ⅱ	1971	54	2022	24.4	ひび割れ注入&断面修復&足場工		定期点検	1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 ひび割れ注入&断面修復&足場工 支承防錆工				定期点検			橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7)，点検：定期点検(R9)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：1種ｹﾚﾝ&塗装　足場工，支承防錆工(R10)，点検：定期点検(R14)
											7,500		120	30,000				120			
861	22001	鈴峰1号橋	1	小岐須４号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	6.7			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
862	22002	鈴峰2号橋	1	小岐須１９号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	5.6			定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検			点検：定期点検(R9)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)，点検：定期点検(R14)
													120				1,446	120			
863	22003	鈴峰3号橋	1	小岐須２０号線	Ⅰ	Ⅰ	1987	38	2022	6.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
864	22005	鈴峰4号橋	1	長澤６６号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	3.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
865	22006	鈴峰5号橋	1	長澤６０号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	2.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
866	22007	鈴峰6号橋	1	長澤２２７号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	3.6			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
867	22008	鈴峰7号橋	1	長澤２２７号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	3.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
868	22009	鈴峰8号橋	1	長澤２０３号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	4.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
869	22010	鈴峰9号橋	1	長澤追分線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
870	22011	鈴峰10号橋	1	長澤１６６号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	4.4			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
871	22012	鈴峰11号橋	1	長澤１７３号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	6.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
872	21001	鈴峰12号橋	1	長澤１７６号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	6.8			定期点検					定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工		点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)
													120					120	2,866		
873	21002	鈴峰13号橋	1	追分１９号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	4.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
874	21003	鈴峰14号橋	1	追分２６号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	4.9			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
875	22013	鈴峰15号橋	1	追分２６号線	Ⅰ	Ⅰ	1981	44	2022	3.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
876	21004	鈴峰16号橋	1	追分１３号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	2.0				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
877	22014	鈴峰17号橋	1	椿一宮１３６号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	7.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
878	22017	鈴峰20号橋	1	長澤８３号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	4.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
879	22018	鈴峰21号橋	1	長澤８３号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	3.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
880	22020	鈴峰23号橋	1	長澤９４号線	Ⅰ	Ⅱ	1980	45	2022	5.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
881	22022	鈴峰25号橋	1	長澤９３号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	2.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
882	22033	鈴峰30号橋	2	伊船９８号線	Ⅰ	Ⅰ	1962	63	2022	6.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
883	22034	鈴峰31号橋	1	伊船２４１号線	Ⅰ	Ⅰ	1962	63	2022	3.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
884	22035	鈴峰32号橋	1	伊船９８号線	Ⅱ	Ⅱ	1974	51	2022	3.3			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
885	22038	鈴峰33号橋	1	伊船９８号線	Ⅰ	Ⅰ	1962	63	2022	4.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
886	22039	鈴峰34号橋	1	伊船１９４号線	Ⅰ	Ⅱ	1962	63	2022	4.7			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
887	22040	鈴峰35号橋	1	伊船１９６号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2022	3.1			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
888	22043	鈴峰38号橋	1	伊船２２１号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	7.3				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
889	22024	鈴峰40号橋	1	長澤８６号線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2023	2.0				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
890	22047	鈴峰41号橋	1	伊船岸田線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2024	2.6					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
891	22026	鈴峰42号橋	1	長澤２１６号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2022	2.5			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
892	22027	鈴峰43号橋	1	長澤２１５号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.2			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
893	22028	鈴峰44号橋	1	伊船岸田線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	2.7			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
894	22029	鈴峰45号橋	1	伊船岸田線	Ⅰ	Ⅰ	1970	55	2022	2.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
895	22044	鈴峰46号橋	1	長澤２２３号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	6.3				定期点検					定期点検 高欄補修		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検　高欄：補修(R15)
														120					190		
896	22045	鈴峰47号橋	1	花川東庄内線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2023	3.7				定期点検	ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修				定期点検		点検：定期点検(R10)，床版：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修(R11)，点検：定期点検(R15)
														120	1,100				120		
897	261	鈴峰橋	3	長澤東庄内線	Ⅰ	Ⅰ	1969	56	2021	67.8		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												235					235				
898	23033	若ヶ谷橋	1	西庄内55号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2020	11.2	定期点検			1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 高欄補修		定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　高欄：補修(R10)，点検：定期点検(R12)
											120			3,521		120					
899	11022	若松1号橋	1	近田河原田線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	6.7		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
900	13026	若松2号橋	1	若松西二丁目１６９号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	2.7		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
901	12022	若松3号橋	1	柳６５７号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	5.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
902	12023	若松4号橋	1	柳８３７号線	Ⅰ	Ⅱ	不明	－	2023	5.6				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
903	12024	若松5号橋	1	柳８３８号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2023	4.8				定期点検					定期点検		点検：定期点検(R10)，点検：定期点検(R15)
														120					120		
904	13005	若松6号橋	1	若松西六丁目１０号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	3.3	定期点検					定期点検					点検：定期点検(R7)，点検：定期点検(R12)
											120					120					
905	13006	若松7号橋	1	若松西六丁目１１号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.6		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
906	13007	若松8号橋	1	若松西五丁目１８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	4.5		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
907	13008	若松9号橋	1	若松西五丁目３０号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	2.9		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
908	13009	若松10号橋	1	若松西五丁目３１号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.4		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
909	13010	若松12号橋	1	北若松３８号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	2.1		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
910	13004	若松13号橋	1	若松西六丁目９号線	Ⅰ	Ⅰ	不明	－	2021	3.1					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															120					120	
911	12004	若松17号橋	1	玉垣若松線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2022	4.0			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													120					120			
912	13015	若松27号橋	1	若松東三丁目８９号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.2		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
913	13012	若松30号橋	1	若松中一丁目85号線	Ⅲ	Ⅲ	不明	－	2020	3.0	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工	定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　横桁：ひび割れ注入&断面修復　床版：ひび割れ注入&断面修復　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				3,600	120					
914	13024	若松31号橋	1	南若松１５９号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	2.1		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
915	13025	若松32号橋	1	南若松１６１号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	2.1		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
916	13023	若松33号橋	1	南若松１５７号線	Ⅱ	Ⅱ	1972	53	2021	2.6	定期点検				ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工 ひび割れ注入&断面修復	定期点検					点検：定期点検(R7)，主部材：ひび割れ注入&断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R12)
											120				2,219	120					
917	13027	若松34号橋	1	若松西六丁目１９８号線	Ⅲ	Ⅲ	1972	53	2021	3.5		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				
918	13028	若松35号橋	1	若松西六丁目１９９号線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2021	3.8		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												120					120				

管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
919	6064	和田橋	1	白子一丁目２２６号線	Ⅱ	Ⅱ	1981	44	2022	8.8			定期点検				ひび割れ注入&断面修復&足場工 高欄補修	定期点検			点検：定期点検(R9)， 主部材：ひび割れ注入&断面修復&足場工　高欄：補修　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)， 点検：定期点検(R14)
													120				4,990	120			
	修繕費計										131,367	171,947	152,724	156,570	180,827	131,758	171,943	138,483	156,580	180,814	
	更新費計																				
	耐震補強費																				
	点検費計										68,229	28,050	47,270	43,419	19,170	68,229	28,050	47,270	43,419	19,170	
	設計費																				
合計(千円)											199,596	199,997	199,994	199,989	199,997	199,987	199,993	185,753	199,999	199,984	