管理橋梁の対策時期と費用

No.	整理番号	橋梁名	径間数	路線名称	判定区分（健全度最悪値）		年次			橋長(m)	対策内容・時期・工事費（千円）										対策内容
					主要部材	部材全体	架設年次	経過年次	点検年次		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
											2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	99006	稲生歩道橋	3	加佐登鼓ヶ浦線	Ⅰ	Ⅰ	2002	24	2022	80.3		定期点検					定期点検				点検：定期点検(R8)，点検：定期点検(R13)
												126					126				
2	99005	稲生四丁目歩道橋	3	加佐登鼓ヶ浦線	Ⅰ	Ⅰ	1972	53	2022	14.8			定期点検					定期点検			点検：定期点検(R9)，点検：定期点検(R14)
													150					150			
3	99001	国府517号線横断歩道橋	3	国府517号線	Ⅱ	Ⅱ	不明	－	2019	10.9					定期点検	塗装塗り替え&当て板補強&足場工 高欄補修				定期点検	主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　高欄：補修(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															41	640				41	
4	99002	桜ヶ丘江島線横断歩道橋	3	桜ヶ丘江島線	Ⅰ	Ⅰ	1990	35	2019	81.0					定期点検 ひび割れ注入&断面修復&足場工					定期点検	点検：定期点検　橋台：ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11)，点検：定期点検(R16)
															1,685					305	
5	99004	錦鹿学園前歩道橋	3	庄野橋庄野共進線	Ⅰ	Ⅰ	1970	55	2019	33.9	1種ｹﾚﾝ&塗装塗り替え				定期点検					定期点検	主部材：塗装塗り替え　横桁：塗装塗り替え　床版：塗装塗り替え(R7)，点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
											34,006				128					128	
6	99003	長太新町二丁目452号線横断歩道橋	3	長太二丁目452号線	Ⅰ	Ⅰ	1967	58	2019	33.3					定期点検					定期点検	点検：定期点検(R11)，点検：定期点検(R16)
															126					126	