

都市再生整備計画 事後評価シート

神戸・河曲地区

平成23年3月

三重県鈴鹿市

様式2－1 評価結果のまとめ

都道府県名	三重県		市町村名		鈴鹿市		地区名		神戸・河曲地区			面積		266 ha	
交付期間	平成18年度 ～ 平成22年度		事後評価実施時期		平成22年度		交付対象事業費		520 百万円		国費率		0.4		
1)事業の実施状況	当初計画に 位置づけ、 実施した事業		事業名												
			基幹事業		道路(神戸一丁目70号線、神戸一丁目70号線(庁舎前)、神戸一丁目77号線、十宮一丁目201号線、須賀一丁目286号線)、地域生活基盤施設(新庁舎駐車場整備事業、ジェフリーすずか駐車場整備事業、緊急避難所指定集会所耐震補強事業)、高質空間形成施設(ソーラー式公園灯設置事業)										
			提案事業		地域創造支援事業(道路改良事業、旧市庁舎解体事業、公共施設AED設置事業)										
	当初計画から 削除した事業		基幹事業		事業名		削除/追加の理由				削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
					－		－				－				
					－		－				－				
	新たに追加した事業		基幹事業		－		－				－				
			提案事業		地域創造支援事業(神戸城跡整備事業)、事業活用調査(事業効果分析調査)		・石垣の崩落や斜面の土砂流出の危険性がある神戸城跡整備することにより、歴史的資源を活かした市民が安心安全に集うことができる交流拠点を備えたまちづくりを目指すため追加 ・事業実施による効果を多角的に分析し、今後のまちづくりのフォローアップにつなげるため追加				・「イベント参加延べ人数」に関係あるが、数値目標は据え置く ・事業効果分析であるため、目標や数値指標に影響はない				
交付期間 の変更		当 初		平成18年度 ～ 平成22年度		交付期間の変更による事業、 指標、数値目標への影響		－							
		変 更		－											
2)都市再生整備計画 に記載した目標を 定量化する指標 の達成状況	指 標		単位	従前値 基準年度		目標値 目標年度		数 値		目標 達成度	1年以内の 達成見込み		効果発現要因 (総合所見)		フォローアップ 予定時期
	指標1	道路事情満足度	%	29.6	H15	30.0	H22	－	32.5	○	あり なし	都市の骨格となる道路整備事業などにより、交通利便性や安全性が向上し、市民の道路事情満足度の改善につながったと思われる。		平成24年4月	
	指標2	交通事故件数	件/年	60	H16	54	H22	－	62	△	あり なし	●	道路整備事業により、安全な生活道路の整備を行ってきたが、目標達成には至らなかった。しかし、過年度の傾向を踏まえると、事業による改善傾向はみられるため、一定の効果は発現していると考えられる。		平成23年6月
	指標3	イベント参加延べ人数	人/年	1,200	H16	1,800	H22	－	計測不能	－	あり なし	－ －	平成16年当初は個別イベントとして開催していたが、H20以降は寝釈迦祭り等の他の大きなイベントとの同時開催となり、当初と比較可能な計測が困難となった。		－
	指標4	市民の安心安全度	%	41.4	H16	45.0	H22	－	43.0	△	あり なし	●	防災拠点である新庁舎周辺の整備や緊急避難所の耐震補強、ソーラー公園灯の設置など、防災対策や道路整備を推進してきたが、目標達成には至らなかった。しかし、事業による改善傾向はみられるため、一定の効果は発現していると考えられる。また、鈴鹿市全体を対象としたアンケート調査であったため、効果の発現が弱くなったと考えられる。		平成24年4月
3)その他の数値指標 (当初設定した数値 目標以外の指標)に よる効果発現状況	指 標		単位	従前値 基準年度		目標値 目標年度		数 値		目標 達成度※1	1年以内の 達成見込み		効果発現要因 (総合所見)		フォローアップ 予定時期
	その他の 数値指標1	神戸・河曲地区の道路事情 満足度	5段階評価	3.00	H17			－	4.47				地域住民が生活する上で利用頻度が高い道路や関連事業の電線類地中化などを整備したことにより、交通利便性や安全性が向上し、道路事情満足度の高評価につながったと思われる。		平成24年6月
	その他の 数値指標2	神戸・河曲地区住民の安心・ 安全度	5段階評価	3.00	H17			－	4.17				緊急避難所の耐震補強やソーラー式公園灯の設置、公共施設AED設置事業などにより、地域住民の災害時の安心感を高め、安心・安全度の高評価につながったと思われる。		平成24年6月
	その他の 数値指標3	神戸・河曲地区住民の市民 文化・市民交流の拠点づくり に関する満足度	5段階評価	3.00	H17			－	4.20				ジェフリーすずか駐車場の整備により、ジェフリーすずかを使用して行う男女共同参画社会に向けてのイベントや地元商店街、地域住民によるイベントを開催しやすくなったことが高評価の要因の一つと思われる。		平成24年6月
4)定性的な効果 発現状況	・アンケートの自由意見を通して、「市役所周辺の道路が自動車で走りやすくなった」など、市役所周辺の整備に対する肯定的な意見が確認できた。 ・堅町十日町線外1線街路事業や神戸再開発事業などの商店街の整備に伴い、商店会の活動にも変化がみられるようになった。例えば、神戸商店会が主催する灯りのいべんと(町内に紙コップと半紙による行燈を並べて、灯りのアート等を描くイベント)は、開催規模が徐々に大きくなってきており、年中の恒例行事の一つとして認識されてきている。 ・小中学校職員を対象として、AEDの講習を実施するようになった。 ・耐震補強工事を行った公民館において、利用者から安心して利用できるようになったとの意見があり、老人会・PTA・子供会等の利用が促進された。														
5)実施過程の評価			実施内容				実施状況				今後の対応方針等				
	モニタリング		－				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった								
	住民参加 プロセス		①道路事業の施行に関する地域住民との合意形成。 ②神戸商店街にて開催している石橋楽市等イベントの実施。				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				①他地区の道路においても、地域住民の納得する道路整備を行うため、必要に応じて説明会等を実施していく。 ②今後も来客者のニーズに合わせてイベントの実施を支援していく。				
	持続的なまちづくり 体制の構築		神戸商店街にて開催している石橋楽市等イベントの実施。				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				今後も来客者のニーズに合わせてイベントの実施を支援していく。				

様式2-2 地区の概要

神戸・河曲地区(三重県鈴鹿市) 都市再生整備計画事業の成果概要																																																																															
まちづくりの目標		目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値																																																																							
大目標:安心安全で防災機能の高い市街地の形成と、地域の個性と暮らしの利便性を高めるまちづくり ○防災拠点である新市庁舎建設に伴う、アクセス道路・生活道路の改善による利便性の向上を図る。 ○側溝暗渠化により有効幅員を確保することにより、学校施設が集中する本地区の通学者をはじめとする歩行者の安全な道路環境を整備する。 ○歴史的資源を活かし、市民文化・市民交流の拠点となる場を整備する。		道路事情満足度	単位: %	29.6	H15	30.0	H22	32.5	H22																																																																						
		交通事故件数	単位: 件/年	60	H16	54	H22	62	H22																																																																						
		イベント参加延べ人数	単位: 人/年	1,200	H16	1,800	H22	計測不能	H22																																																																						
		市民の安心安全度	単位: %	41.4	H16	45.0	H22	43.0	H22																																																																						
		神戸・河曲地区の道路事情満足度	単位: 5段階評価	3.00	H17			4.47	H22																																																																						
		神戸・河曲地区住民の安心・安全度	単位: 5段階評価	3.00	H17			4.17	H22																																																																						
		神戸・河曲地区住民の市民文化・市民交流の拠点づくりに関する満足度	単位: 5段階評価	3.00	H17			4.20	H22																																																																						
道路の整備(神戸一丁目70号線)																																																																															
事業前																																																																															
事業後																																																																															
集会所等の耐震補強(須賀町西公民館)																																																																															
事業前																																																																															
事業後																																																																															
ジェフリーすずか駐車場整備事業																																																																															
事業前																																																																															
事業後																																																																															
神戸・河曲地区 (A=266ha) ■基幹事業 道路 十宮一丁目201号線 ○関連事業 神戸中学校校舎耐震補強事業 ○関連事業(整備済)2箇所 震災初動対応資機材配備事業 ○関連事業(整備済) 神戸BN再開発事業 A=4,070㎡ ○関連事業 堅町十日市線外1線 街路事業 L=556m ○関連事業 神戸地区電線類 ○関連事業(整備済) 神戸AS再開発事業 A=2,115㎡ ○関連事業 神戸商店街活性化事業 ■基幹事業 地域生活基盤施設 ジェフリーすずか 駐車場整備事業 A=1,236㎡ □提案事業 事業活用調査 事業効果分析調査 一式 ■基幹事業 地域生活基盤施設 緊急避難所指定集会所 耐震補強事業 3箇所 □提案事業 地域創造支援 公共施設AED設置事業 5箇所 ■基幹事業 道路 須賀一丁目286号線道路改良事業 L=253m □提案事業 地域創造支援 神戸八丁目42号線道路改良事業 L=46m ○関連事業 神戸C地区再開発事業 A=4,850㎡ ○関連事業 新庁舎建設事業 A=26,789㎡ ■基幹事業 地域生活基盤施設 新庁舎駐車場整備事業 A=1,196㎡ ■基幹事業 道路 神戸一丁目77号線道路整備事業 L=138m □提案事業 地域創造支援 旧庁舎解体事業 (別館第5他) A=300㎡ ■基幹事業 高質空間形成施設 公園施設ソーラー灯設置事業 ■基幹事業 道路 ・神戸一丁目70号線道路整備事業 L=480m ・神戸一丁目70号線(庁舎前)道路整備事業 L=209m □提案事業 地域創造支援 神戸城跡整備事業 A=25,000㎡ □提案事業 地域創造支援 旧庁舎解体事業(分館第4他) A=2,038㎡ ●■基幹事業 ●□提案事業 ●○関連事業 <tr><td colspan="2">公共施設AED設置事業(神戸小学校)</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>事業後</td><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="2">ソーラー式公園灯(地子町公園)</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>事業後</td><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="2">新庁舎駐車場整備事業</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>事業前</td><td colspan="9"></td></tr><tr><td>事業後</td><td colspan="9"></td></tr>										公共施設AED設置事業(神戸小学校)										事業後										ソーラー式公園灯(地子町公園)										事業後										新庁舎駐車場整備事業										事業前										事業後									
公共施設AED設置事業(神戸小学校)																																																																															
事業後																																																																															
ソーラー式公園灯(地子町公園)																																																																															
事業後																																																																															
新庁舎駐車場整備事業																																																																															
事業前																																																																															
事業後																																																																															

まちの課題の変化	・新庁舎周辺の道路整備や新庁舎駐車場の整備により、増加する来庁者に対応した。 ・関連事業の再開発事業、街路事業及び電線類地中化事業や、ジェフリーすずか駐車場整備、神戸城跡整備事業(平成22年度末完成予定)等により、文化交流の拠点性が強化された。また、これらの整備により、居住環境の利便性、快適性、安全性が向上した。 ・歩道や道路幅員の拡幅整備により、通学時の安全性向上が図られた。 ・新庁舎建設に合わせた周辺の道路や新庁舎駐車場、防火水槽、災害時トイレの整備により、防災拠点としての機能強化が図られた。 ・安全な道路交通環境を持続していくためには、歩行者やドライバーがより高い交通安全意識を身につける必要がある。
今後のまちづくりの方策 (改善策を含む)	○<u>居住環境の利便性・快適性、安全性の維持向上(住民要望を踏まえた生活道路整備、道路の維持管理、公園施設長寿命化計画策定、防災無線のデジタル化整備)</u> ・地域の実情に合った道路整備を地域住民の意向を踏まえながら実施していく。 ・整備した道路の維持管理を行っていく。 ・公園施設の安全性向上を推進する。 ・必要な防災施設の整備を推進する。 ○<u>市民間交流の促進(【神戸城跡】神戸城跡を含む神戸公園の維持管理、【ジェフリーすずか】男女共同参画を推進するための講演会や講座、交流スペースや子どもの部屋等の無料利用提供)</u> ・市民間の交流を促進する取組を実施する。 ○<u>交通安全教育等の啓発活動の実施(交通安全教育の実施、交通安全啓発の実施)</u> ・学校や高齢者に対して交通安全教育の実施を推進する。 ・交通安全週間の際、警察と協力して、ドライバーに交通安全の啓発活動を実施する。